

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
LOCAL: BONFIM-MG - ESTRADA VARGEM ALEGRE				VALOR : R\$ 371.292,12					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ							PRAZO: 180 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	7,20%	39,00%	20,00%	7,00%	7,00%	7,00%	20,00%
		FINANCEIRO	R\$ 26.742,46	R\$ 10.429,56	R\$ 5.348,49	R\$ 1.871,97	R\$ 1.871,97	R\$ 1.871,97	R\$ 5.348,50
2	TERRAPLANAGEM	FISICO	16,68%	50,00%	50,00%				
		FINANCEIRO	R\$ 61.915,07	R\$ 30.957,54	R\$ 30.957,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FISICO	58,16%			30,00%	50,00%	20,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 215.932,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.779,68	R\$ 107.966,13	R\$ 43.186,44	R\$ -
4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	FISICO	17,19%					50,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 63.828,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.914,48	R\$ 31.914,48
5	SINALIZAÇÃO	FISICO	0,77%						100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 2.873,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.873,38
TOTAL		FISICO	100,00%	11,15%	9,78%	17,95%	29,58%	20,73%	10,81%
		FINANCEIRO	R\$ 371.292,12	R\$ 41.387,10	R\$ 36.306,02	R\$ 66.651,65	R\$ 109.838,10	R\$ 76.972,89	R\$ 40.136,36
							OBSERVAÇÕES:		