

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CATUTI		VALOR DO CONVENIO: R\$ 442.529,61					DATA: SETEMBRO/2015			
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF		LOCAL: RUA I, HP, MOCAMBINHO					PRAZO: 180 DIAS			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	2,60%	28,00%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	24,81%	
		FINANCEIRO	R\$ 11.525,84	R\$ 3.227,24	R\$ 1.360,05	R\$ 1.359,58	R\$ 1.359,58	R\$ 1.359,58	R\$ 2.859,83	
2	TERRAPLENAGEM	FÍSICO	45,50%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	0,00%	0,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 201.350,17	R\$ 67.110,01	R\$ 67.110,01	R\$ 67.130,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF	FÍSICO	39,20%			33,33%	33,33%	33,34%		
		FINANCEIRO	R\$ 173.478,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.820,48	R\$ 57.820,48	R\$ 57.837,83	R\$ -	
4	DRENAGEM	FÍSICO	12,69%				33,33%	33,33%	33,34%	
		FINANCEIRO	R\$ 56.174,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.723,06	R\$ 18.723,06	R\$ 18.728,68	
5		FÍSICO	0,00%							
		FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6		FÍSICO	0,00%							
		FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7		FÍSICO	0,00%							
		FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL		FÍSICO	100,00%	15,89%	15,47%	28,54%	17,60%	17,61%	4,88%	
		FINANCEIRO	R\$ 442.529,61	R\$ 70.337,25	R\$ 68.470,06	R\$ 126.310,21	R\$ 77.903,12	R\$ 77.920,47	R\$ 21.588,51	

<p>ENG: _____</p> <p style="text-align: center;">CREA _____</p> <p>PREF: _____</p>	<p>OBSERVAÇÕES:</p>
--	---------------------