

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Bonfim/MG		VALOR TOTAL: R\$ 282.165,63					Abril/16		
Pavimentação em alvenaria polidétrica assentado sobre colchão de areia		Bonfim/MG					PRAZO: 180 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	2,81%	35,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,58%	18,42%
		FINANCEIRO	R\$ 7.919,52	R\$ 2.771,83	R\$ 950,34	R\$ 950,34	R\$ 950,34	R\$ 837,89	R\$ 1.458,78
2	TERRAPLENAGEM	FÍSICO	4,33%	33,33%	33,33%	33,34%			
		FINANCEIRO	R\$ 12.209,31	R\$ 4.069,36	R\$ 4.069,36	R\$ 4.070,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO	73,30%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		FINANCEIRO	R\$ 206.838,87	R\$ -	R\$ 41.367,77	R\$ 41.367,77	R\$ 41.367,77	R\$ 41.367,77	R\$ 41.367,77
4	DRENAGEM	FÍSICO	19,56%				20,00%	30,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 55.197,93	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.039,59	R\$ 16.559,38	R\$ 27.598,97
TOTAL		FÍSICO	100,00%	2,42%	16,44%	16,44%	18,91%	20,83%	24,96%
		FINANCEIRO	R\$ 282.165,63	R\$ 6.841,20	R\$ 46.387,48	R\$ 46.388,70	R\$ 53.357,70	R\$ 58.765,04	R\$ 70.425,51

<p>ENG: _____</p> <p style="text-align: center;">CREA _____</p> <p>PREF: _____</p>	<p>OBSERVAÇÕES:</p>
--	---------------------