

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

LOCAL: JANUÁRIA		VALOR DO CONVENIO: R\$ 210.831,41							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXTAVADO		COMUNIDADE: BURITIS						PRAZO: 180 DIAS	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	14,11%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$ 29.752,03	R\$ 4.956,69	R\$ 4.956,69	R\$ 4.956,69	R\$ 4.956,69	R\$ 4.956,69	R\$ 4.968,59
2	SUBLEITO E BASE	FÍSICO	19,21%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 40.496,49	R\$ 10.124,12	R\$ 10.124,12	R\$ 10.124,12	R\$ 10.124,12	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO	51,93%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$ 109.477,37	R\$ 18.238,93	R\$ 18.238,93	R\$ 18.238,93	R\$ 18.238,93	R\$ 18.238,93	R\$ 18.282,72
4	DRENAGEM	FÍSICO	14,75%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 31.105,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.776,38	R\$ 7.776,38	R\$ 7.776,38	R\$ 7.776,38
TOTAL		FÍSICO	100,00%	15,80%	15,80%	19,49%	19,49%	14,69%	14,72%
		FINANCEIRO	R\$ 210.831,41	R\$ 33.319,74	R\$ 33.319,74	R\$ 41.096,12	R\$ 41.096,12	R\$ 30.972,00	R\$ 31.027,69

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	OBSERVAÇÕES:
--	--------------


Lucinete do Rosário Santos
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
 CODEVASF - 1º SR / GRD / UEP

FL.: 35
 PROC.: 0120/2018-31
 RUBRICA - 1º GRD