

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CODEVASF	VALOR : R\$				261.027,78	jul/18		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF	LOCAL: LAGOA DOS PATOS - MG				PRAZO: 180 DIAS			
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	10,29%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%
	FINANCEIRO	R\$ 26.861,50	R\$ 6.715,38	R\$ 3.357,69	R\$ 3.357,69	R\$ 3.357,69	R\$ 3.357,69	R\$ 6.715,38
SUB LEITO E BASE	FÍSICO	42,50%	33,00%	33,00%	34,00%			
	FINANCEIRO	R\$ 110.940,17	R\$ 36.610,26	R\$ 36.610,26	R\$ 37.719,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FÍSICO	31,41%		15,00%	20,00%	20,00%	35,00%	10,00%
	FINANCEIRO	R\$ 81.984,40	R\$ -	R\$ 12.297,66	R\$ 16.396,88	R\$ 16.396,88	R\$ 28.694,54	R\$ 8.198,44
OBRAS COMPLEMENTARES	FÍSICO	15,80%					50,00%	50,00%
	FINANCEIRO	R\$ 41.241,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.620,86	R\$ 20.620,86
TOTAL	FÍSICO	100%	17%	20%	22%	8%	12%	6%
	FINANCEIRO	R\$ 261.027,78	R\$ 43.325,63	R\$ 52.265,60	R\$ 57.474,23	R\$ 19.754,57	R\$ 52.673,08	R\$ 35.534,67

	OBSERVAÇÕES:
--	--------------


Lucinete do Rosário Santos
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
 CODEVASF - 1ª SR / GRD / UEP

FL. 33
 PROC.: 10041/2018-GU
 RUBRICA - 1ª GRD

B