

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CODEVASF	VALOR : R\$					268.239,30	out/18		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF	LOCAL: LAGOA DOS PATOS - MG					PRAZO: 180 DIAS			
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	11,30%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	
	FINANCEIRO	R\$ 30.301,26	R\$ 7.575,32	R\$ 3.787,66	R\$ 3.787,66	R\$ 3.787,66	R\$ 3.787,66	R\$ 7.575,32	
SUB LEITO E BASE	FÍSICO	42,18%	33,00%	33,00%	34,00%				
	FINANCEIRO	R\$ 113.136,92	R\$ 37.335,18	R\$ 37.335,18	R\$ 38.466,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FÍSICO	31,14%		15,00%	20,00%	20,00%	35,00%	10,00%	
	FINANCEIRO	R\$ 83.527,97	R\$ -	R\$ 12.529,20	R\$ 16.705,59	R\$ 16.705,59	R\$ 29.234,79	R\$ 8.352,80	
OBRAS COMPLEMENTARES	FÍSICO	15,39%					50,00%	50,00%	
	FINANCEIRO	R\$ 41.273,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.636,58	R\$ 20.636,58	
TOTAL	FÍSICO	100%	17%	20%	22%	8%	12%	6%	
	FINANCEIRO	R\$ 268.239,30	R\$ 44.910,50	R\$ 53.652,04	R\$ 58.959,80	R\$ 20.493,25	R\$ 53.659,02	R\$ 36.564,69	

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>	<b>OBSERVAÇÕES:</b>   
--	---------------------------------