



PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

PAVIMENTAÇÃO RUA ÂNGELO SOBRINHO - SEGUIMENTO CAVACO-FERNANDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	ETAPA	TOTAL	%	PERÍODO (MESES)			
				1	2	3	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 165.730,08	17,30%	R\$ 132.584,06	R\$ -	R\$ 33.146,02	R\$ 165.730,08
				80,00%	0,00%	20,00%	100,00%
TRECHO 02 - IMPLANTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 15.039,73	1,57%	R\$ 10.527,81	R\$ 4.511,92	R\$ -	R\$ 15.039,73
				70,00%	30,00%	0,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 500.211,49	52,22%	R\$ 100.042,30	R\$ 250.105,75	R\$ 150.063,45	R\$ 500.211,49
				20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 146.927,75	15,34%	R\$ 117.542,20	R\$ 29.385,55	R\$ -	R\$ 146.927,75
				80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 27.495,69	2,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.495,69	R\$ 27.495,69
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TRECHO RECAPEAMENTO 02							
6.1	REPERFILAMENTO (CBUQ FX "C")	R\$ 33.337,50	3,48%	R\$ -	R\$ 16.668,75	R\$ 16.668,75	R\$ 33.337,50
				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
6.2	CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ FX "C")	R\$ 33.337,50	3,48%	R\$ -	R\$ 16.668,75	R\$ 16.668,75	R\$ 33.337,50
				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.853,96	3,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.853,96	R\$ 35.853,96
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		R\$ 957.933,70		R\$ 360.696,37	R\$ 317.340,71	R\$ 279.896,61	R\$ 957.933,70
TOTAL (%)			100,00%	13,29%	42,28%	44,43%	100,00%
TOTAL ACUMULADO(%)				13,29%	55,57%	100,00%	