



MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PROJETO MARRECAS - 2ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO			ANO 2021 / 2022														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS	VALOR	%	01 JANEIRO		02 FEVEREIRO		03 MARÇO		04 ABRIL		05 MAIO		06 JUNHO		SUB-TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SERVIÇOS	10.488.947,75		0,50%	87.778,66	0,37%	64.415,07	0,37%	64.415,07	0,37%	64.415,07	0,37%	64.415,07	0,37%	64.415,07	2,33%	409.854,00
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	165.113,72	0,94%	14,15	23.363,59		-		-		-		-		-	14,15	23.363,59
02.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.129.242,22	6,42%	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	10,56	119.247,98
03.00	PREPARO DO SOLO	6.291.512,50	35,79%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
04.00	ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO	59.954,42	0,34%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
05.00	ESTRUTURA DO BARRILETE	363.738,74	2,07%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
06.00	ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS	228.526,81	1,30%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
07.00	INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE	144.090,13	0,82%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
08.00	ESTRADAS VICINAIS	400.773,62	2,28%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
09.00	DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL	102.303,78	0,58%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
10.00	EDIFICAÇÕES	88.755,09	0,50%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
11.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	536.038,56	3,05%	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	43,50	233.176,77
12.00	OUTROS SERVIÇOS	978.898,16	5,57%	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	3,48	34.065,66
	MATERIAIS	7.092.146,42		1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	7,62%	1.340.415,67
01.00	MATERIAIS EM GERAL	7.092.146,42	40,34%	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	18,90	1.340.415,67
	TOTAL	17.581.094,17	100,00%	1,77%	311.181,27	1,64%	287.817,68	1,64%	287.817,68	1,64%	287.817,68	1,64%	287.817,68	1,64%	287.817,68	9,96%	1.750.269,67
	ACUMULADO			1,77%	311.181,27	3,41%	598.998,95	5,04%	886.816,63	6,68%	1.174.634,31	8,32%	1.462.451,99	9,96%	1.750.269,67		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS	VALOR	%	07	JULHO	08	AGOSTO	09	SETEMBRO	10	OUTUBRO	11	NOVEMBRO	12	DEZEMBRO	SUB-TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SERVIÇOS	10.488.947,75		0,37%	65.620,40	0,37%	64.415,07	0,37%	64.415,07	0,37%	64.415,07	0,37%	64.415,07	0,37%	64.753,84	4,54%	797.888,51
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	165.113,72	0,94%	0,73	1.205,33		-		-		-		-		-	14,88	24.568,92
02.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.129.242,22	6,42%	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	1,76	19.874,66	1,79	20.213,44	21,15	238.834,73
03.00	PREPARO DO SOLO	6.291.512,50	35,79%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
04.00	ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO	59.954,42	0,34%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
05.00	ESTRUTURA DO BARRILETE	363.738,74	2,07%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
06.00	ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS	228.526,81	1,30%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
07.00	INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE	144.090,13	0,82%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
08.00	ESTRADAS VICINAIS	400.773,62	2,28%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
09.00	DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL	102.303,78	0,58%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
10.00	EDIFICAÇÕES	88.755,09	0,50%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
11.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	536.038,56	3,05%	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	7,25	38.862,80	87,00	466.353,55
12.00	OUTROS SERVIÇOS	978.898,16	5,57%	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	0,58	5.677,61	6,96	68.131,31
	MATERIAIS	7.092.146,42		1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	1,27%	223.402,61	1,39%	244.679,05	15,37%	2.702.107,79
01.00	MATERIAIS EM GERAL	7.092.146,42	40,34%	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	3,15	223.402,61	3,45	244.679,05	38,10	2.702.107,79
	TOTAL	17.581.094,17	100,00%	1,64%	289.023,01	1,64%	287.817,68	1,64%	287.817,68	1,64%	287.817,68	1,64%	287.817,68	1,76%	309.432,89	19,91%	3.499.996,30
	ACUMULADO			11,60%	2.039.292,68	13,24%	2.327.110,36	14,87%	2.614.928,04	16,51%	2.902.745,72	18,15%	3.190.563,40	19,91%	3.499.996,30		



MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PROJETO MARRECAS - 2ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO	ANO 2021 / 2022
--------------------------------	-----------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS	VALOR	%	01		02		03		04		05		06		SUB-TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SERVIÇOS	10.488.947,75		6,28%	1.104.072,85	5,52%	970.413,30	5,49%	965.052,91	5,53%	971.938,15	5,53%	972.247,44	5,53%	972.247,44	38,42%	6.753.860,61
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	165.113,72	0,94%	80,95	133.659,56		-		-	4,17	6.885,24		-		-	100,00	165.113,72
02.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.129.242,22	6,42%	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	60,57	683.982,01
03.00	PREPARO DO SOLO	6.291.512,50	35,79%	12,00	754.981,50	12,00	754.981,50	12,00	754.981,50	12,00	754.981,50	12,00	754.981,50	12,00	754.981,50	72,00	4.529.889,00
04.00	ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO	59.954,42	0,34%		-		-		-		-	12,00	7.194,53	12,00	7.194,53	24,00	14.389,06
05.00	ESTRUTURA DO BARRILETE	363.738,74	2,07%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
06.00	ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS	228.526,81	1,30%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
07.00	INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE	144.090,13	0,82%	10,00	14.409,01	10,00	14.409,01	10,00	14.409,01	10,00	14.409,01	10,00	14.409,01	10,00	14.409,01	60,00	86.454,08
08.00	ESTRADAS VICINAIS	400.773,62	2,28%	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	48,00	192.371,34
09.00	DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL	102.303,78	0,58%	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	48,00	49.105,81
10.00	EDIFICAÇÕES	88.755,09	0,50%		-		-		-		-		-		-	-	0,00
11.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	536.038,56	3,05%	2,00	10.720,77	2,00	10.720,77	1,00	5.360,39	1,00	5.360,39	1,00	5.360,39	1,00	5.360,39	95,00	509.236,63
12.00	OUTROS SERVIÇOS	978.898,16	5,57%	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	53,46	523.318,96
	MATERIAIS	7.092.146,42		2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	27,86%	4.897.836,32
01.00	MATERIAIS EM GERAL	7.092.146,42	40,34%	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	69,06	4.897.836,32
	TOTAL	17.581.094,17	100,00%	8,36%	1.470.027,61	7,60%	1.336.368,05	7,57%	1.331.007,67	7,61%	1.337.892,91	7,61%	1.338.202,20	7,61%	1.338.202,20	66,27%	11.651.696,93
	ACUMULADO			28,27%	4.970.023,91	35,87%	6.306.391,96	43,44%	7.637.399,63	51,05%	8.975.292,53	58,66%	10.313.494,73	66,27%	11.651.696,93		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS	VALOR	%	07		08		09		10		11		12		SUB-TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SERVIÇOS	10.488.947,75		6,28%	1.104.901,37	6,25%	1.099.239,01	1,95%	342.715,36	1,95%	342.715,36	1,95%	342.715,36	2,86%	502.800,69	59,66%	10.488.947,75
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	165.113,72	0,94%		-		-		-		-		-		-	100,00	165.113,72
02.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.129.242,22	6,42%	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	6,57	74.191,21	6,58	74.304,14	100,00	1.129.242,22
03.00	PREPARO DO SOLO	6.291.512,50	35,79%	12,00	754.981,50	11,91	749.319,14		-		-		-	4,09	257.322,86	100,00	6.291.512,50
04.00	ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO	59.954,42	0,34%	12,00	7.194,53	12,00	7.194,53	12,00	7.194,53	12,00	7.194,53	12,00	7.194,53	16,00	9.592,71	100,00	59.954,42
05.00	ESTRUTURA DO BARRILETE	363.738,74	2,07%	20,00	72.747,75	20,00	72.747,75	20,00	72.747,75	20,00	72.747,75	20,00	72.747,75		-	100,00	363.738,74
06.00	ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS	228.526,81	1,30%	20,00	45.705,36	20,00	45.705,36	20,00	45.705,36	20,00	45.705,36	20,00	45.705,36		-	100,00	228.526,81
07.00	INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE	144.090,13	0,82%	10,00	14.409,01	10,00	14.409,01	5,00	7.204,51	5,00	7.204,51	5,00	7.204,51	5,00	7.204,51	100,00	144.090,13
08.00	ESTRADAS VICINAIS	400.773,62	2,28%	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	8,00	32.061,89	12,00	48.092,83	100,00	400.773,62
09.00	DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL	102.303,78	0,58%	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	8,00	8.184,30	12,00	12.276,45	100,00	102.303,78
10.00	EDIFICAÇÕES	88.755,09	0,50%	16,00	14.200,81	16,00	14.200,81	16,00	14.200,81	16,00	14.200,81	16,00	14.200,81	20,00	17.751,02	100,00	88.755,09
11.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	536.038,56	3,05%	1,00	5.360,39	1,00	5.360,39	1,00	5.360,39	1,00	5.360,39	1,00	5.360,39		-	100,00	536.038,56
12.00	OUTROS SERVIÇOS	978.898,16	5,57%	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	7,75	75.864,61	7,79	76.256,17	100,00	978.898,16
	MATERIAIS	7.092.146,42		2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	2,08%	365.954,76	2,07%	364.536,33	40,34%	7.092.146,42
01.00	MATERIAIS EM GERAL	7.092.146,42	40,34%	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	5,16	365.954,76	5,14	364.536,33	100,00	7.092.146,42
	TOTAL	17.581.094,17	100,00%	8,37%	1.470.856,12	8,33%	1.465.193,76	4,03%	708.670,12	4,03%	708.670,12	4,03%	708.670,12	4,09%	867.337,01	59,66%	17.581.094,17
	ACUMULADO			74,64%	13.122.553,05	82,97%	14.587.746,81	87,00%	15.296.416,93	91,04%	16.005.087,04	95,07%	16.713.757,16	99,16%	17.581.094,17		