

OBRA: CANAL DO SOCORRO - PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
LOCAL: SOBRADINHO - BA

BDI 26,44%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FINANCEIRO

| DESCRIMINAÇÃO | SOMA (R\$) | PRAZO (MESES) | | | | | | | | SOMA VALOR |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 3ª Quinzena | 4ª Quinzena | 5ª Quinzena | 6ª Quinzena | 7ª Quinzena | 8ª Quinzena | |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.1 Instalações Preliminares e Administração | R\$ 448.767,89 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 448.767,89 |
| SOMA(R\$)= | R\$ 448.767,89 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 56.095,99 | R\$ 448.767,89 |
| 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 2.1 - Locações Diversas, Desmatamento da Jazida, Aterros de Rampas de Acessos, Estradas de Serviços e Concretos. | R\$ 884.732,75 | R\$ 173.323,37 | R\$ 173.323,37 | R\$ 173.323,37 | R\$ 173.323,37 | R\$ 47.859,82 | R\$ 47.859,82 | R\$ 47.859,82 | R\$ 47.859,82 | R\$ 884.732,75 |
| SOMA(R\$)= | R\$ 884.732,75 | R\$ 173.323,37 | R\$ 173.323,37 | R\$ 173.323,37 | R\$ 173.323,37 | R\$ 47.859,82 | R\$ 47.859,82 | R\$ 47.859,82 | R\$ 47.859,82 | R\$ 884.732,75 |
| 3.0 MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOLÓGICO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (100% DO PN) - CANAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - Escavação do Cut Off do Canal para Execução do Dique 1 | R\$ 842.033,44 | | R\$ 140.338,91 | R\$ 140.338,91 | R\$ 140.338,91 | R\$ 140.338,91 | R\$ 140.338,91 | R\$ 140.338,91 | | R\$ 842.033,44 |
| 3.2 - Escavação Mecanizada de Material de Jazida para Cut-Off do Canal 1 (Infra-Estrutura) | R\$ 1.911.036,82 | | R\$ 318.506,14 | R\$ 318.506,14 | R\$ 318.506,14 | R\$ 318.506,14 | R\$ 318.506,14 | R\$ 318.506,14 | | R\$ 1.911.036,82 |
| 3.3 - Escavação Mecanizada de Material de Jazida para Construção do Maciço do Canal 1 (Super estrutura) | R\$ 4.733.400,95 | | R\$ 788.900,16 | R\$ 788.900,16 | R\$ 788.900,16 | R\$ 788.900,16 | R\$ 788.900,16 | R\$ 788.900,16 | | R\$ 4.733.400,95 |
| 3.4 - Escavação Mecanizada de Solo Duro Compactado à abertura da Seção Trapezoidal do Canal | R\$ 349.964,04 | | R\$ 58.327,34 | R\$ 58.327,34 | R\$ 58.327,34 | R\$ 58.327,34 | R\$ 58.327,34 | R\$ 58.327,34 | | R\$ 349.964,04 |
| SOMA(R\$)= | R\$ 7.836.435,25 | | R\$ 1.306.072,55 | R\$ 1.306.072,55 | R\$ 1.306.072,55 | R\$ 1.306.072,55 | R\$ 1.306.072,55 | R\$ 1.306.072,55 | R\$ - | R\$ 7.836.435,25 |
| 4.0 - MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE TECNOLÓGICO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - DIQUES | | | | | | | | | | |
| 3.1 - Dique 1 | R\$ 1.233.989,75 | | R\$ 616.994,88 | R\$ 616.994,88 | | | | | | R\$ 1.233.989,75 |
| 3.1 - Dique 2 | R\$ 2.292.805,41 | | | R\$ 458.561,08 | R\$ 458.561,08 | R\$ 458.561,08 | R\$ 458.561,08 | R\$ 458.561,08 | | R\$ 2.292.805,41 |
| 3.2 - Dique Auxiliar 1 | R\$ 74.598,64 | | | | | | | R\$ 37.299,32 | R\$ 37.299,32 | R\$ 74.598,64 |
| 3.2 - Dique Auxiliar 2 | R\$ 8.670,31 | | | | | | | R\$ 4.335,16 | R\$ 4.335,16 | R\$ 8.670,31 |
| SOMA(R\$)= | R\$ 3.610.064,11 | R\$ - | R\$ 616.994,88 | R\$ 1.075.555,96 | R\$ 458.561,08 | R\$ 458.561,08 | R\$ 458.561,08 | R\$ 500.195,56 | R\$ 41.634,48 | R\$ 3.610.064,11 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$)= | R\$ 12.780.000,00 | R\$ 229.419,36 | R\$ 2.152.486,79 | R\$ 2.611.047,87 | R\$ 1.994.052,99 | R\$ 1.868.589,44 | R\$ 1.868.589,44 | R\$ 1.910.223,92 | R\$ 145.590,29 | R\$ 12.780.000,00 |
| DESEMBOLSO DO PERÍODO (R\$)= | R\$ 229.419,36 | R\$ 2.152.486,79 | R\$ 2.611.047,87 | R\$ 1.994.052,99 | R\$ 1.868.589,44 | R\$ 1.868.589,44 | R\$ 1.910.223,92 | R\$ 145.590,29 | R\$ 12.780.000,00 | |
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R\$)= | R\$ 229.419,36 | R\$ 2.381.906,15 | R\$ 4.992.954,02 | R\$ 6.987.007,01 | R\$ 8.855.596,45 | R\$ 10.724.185,89 | R\$ 12.634.409,81 | R\$ 12.780.000,10 | R\$ 12.780.000,00 | |
| PERCENTUAL DO PERÍODO(%)= | 1,80% | 16,84% | 20,43% | 15,60% | 14,62% | 14,62% | 14,95% | 1,14% | 100,00% | |
| PERCENTUAL ACUMULADO(%)= | 1,80% | 18,64% | 39,07% | 54,67% | 69,29% | 83,91% | 98,86% | 100,00% | 100,00% | |
| MEDIÇÃO MENSAL (R\$)= | R\$ 2.381.906,15 | R\$ 4.605.100,86 | R\$ 3.737.178,88 | R\$ 2.055.814,21 | R\$ 12.780.000,00 | | | | | |
| MEDIÇÃO ACUMULADA (R\$)= | R\$ 2.381.906,15 | R\$ 6.987.007,01 | R\$ 10.724.185,89 | R\$ 12.780.000,00 | R\$ 12.780.000,00 | | | | | |