



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
3ª GRR GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

ENGENHARIA CIVIL LTDA.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À 2ª ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA E DE LAGOA GRANDE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	MESES										TOTAL
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	373.042,96	19.600,41 4,45%	59.966,31 16,08%	76.472,61 20,50%	42.076,11 11,44%	40.649,77 10,87%	39.071,08 10,42%	39.690,74 8,01%	29.209,29 7,83%	20.053,10 5,39%	17.943,27 4,81%	373.042,96 100,00%
2	CAPTAÇÃO	192.982,49	3.559,65 2,00%	67.634,75 30,00%	77.193,00 40,00%	34.735,65 18,00%	19.299,23 10,00%	-	-	-	-	-	192.982,50 100,00%
3	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E DRENOS PARA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS	179.515,81	8.375,79 5,00%	8.375,79 5,00%	20.327,37 15,00%	35.993,15 20,00%	35.993,16 20,00%	36.603,16 20,00%	17.587,58 10,00%	8.975,79 5,00%	-	-	179.515,80 100,00%
4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COMPACTA E FILTROS RUSSOS, EEA/CASA DE QUÍMICA, BANHEIRO	533.128,13	10.652,59 2,00%	53.312,81 10,00%	53.312,81 10,00%	79.969,22 15,00%	79.969,22 15,00%	79.969,22 15,00%	53.312,81 10,00%	53.312,81 10,00%	53.312,81 10,00%	16.993,64 3,00%	533.128,11 100,00%
5	LEITO DE SECAGEM	192.995,22	-	9.547,31 5,00%	67.534,68 35,00%	67.534,68 35,00%	48.239,06 25,00%	-	-	-	-	-	192.995,23 100,00%
6	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	308.595,81	-	15.429,79 5,00%	61.719,16 20,00%	61.719,16 20,00%	61.719,16 20,00%	46.289,37 15,00%	30.959,06 10,00%	15.429,79 5,00%	12.345,63 4,00%	3.085,09 1,00%	308.595,80 100,00%
7	RESERVAÇÃO	212.854,29	-	10.642,71 5,00%	31.928,14 15,00%	42.570,89 20,00%	42.570,89 20,00%	42.570,89 20,00%	21.285,43 10,00%	10.642,71 5,00%	-	-	212.854,28 100,00%
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES	686.735,02	-	34.250,76 5,00%	68.673,60 10,00%	68.673,60 10,00%	68.673,60 10,00%	103.010,29 15,00%	103.010,29 15,00%	137.347,00 20,00%	69.873,50 10,00%	34.335,79 5,00%	686.735,00 100,00%
	TOTAL MENSAL.....	2.679.810,73											
	TOTAL ACUMULADO.....		40.098,41	250.225,72	463.762,47	433.783,54	395.922,98	346.613,94	256.300,39	254.917,36	165.823,95	71.359,92	2.679.810,73
	PERCENTUAL MENSAL.....		40.098,41	250.224,13	754.086,60	1.187.870,14	1.584.793,12	1.931.407,06	2.187.707,45	2.442.624,81	2.608.450,76	2.679.810,73	2.679.810,73
	PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO.....		1,50%	9,34%	17,31%	16,19%	14,81%	12,93%	9,96%	9,51%	6,19%	2,66%	100,00%
			1,50%	10,84%	28,15%	44,34%	59,15%	72,08%	81,64%	91,15%	97,34%	100,00%	100,00%

Fernando de Castro Damiano
Eng. Civil - CREA 68890-00