

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO									
PREFEITURA: GLAUCILÂNDIA		VALOR DO CONVENIO: R\$ 183.383,83					DATA: JULHO/2015		
OBRAS CIVIS: - COBERTURA DO MERCADO GLAUCILÂNDIA-MG		GLAUCILÂNDIA-MG					PRAZO: 180 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇAO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (BDI = 25%)	FISICO	21,56%	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
		FINANCEIRO	R\$ 39.540,79	R\$ 7.908,16	R\$ 6.326,53	R\$ 6.326,53	R\$ 6.326,53	R\$ 6.326,53	R\$ 6.326,53
2	DEMOLIÇÕES (BDI = 25%)	FISICO	1,89%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 3.472,91	R\$ 868,23	R\$ 868,23	R\$ 1.736,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO (BDI = 25%)	FISICO	16,54%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 30.330,38	R\$ 7.582,60	R\$ 7.582,60	R\$ 7.582,60	R\$ 7.582,60	R\$ -	R\$ -
4	FORNECIMENTO ESTRUTURA METÁLICA (BDI = 18%)	FISICO	34,97%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 64.136,92	R\$ -	R\$ 16.034,23	R\$ 16.034,23	R\$ 16.034,23	R\$ 16.034,23	R\$ -
5	MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA (BDI = 25%)	FISICO	22,51%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 41.287,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.321,77	R\$ 10.321,77	R\$ 10.321,77	R\$ 10.321,77
6	INSTALAÇÕES (BDI = 25%)	FISICO	1,94%					50,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 3.549,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.774,87	R\$ 1.774,87
7	SERVIÇOS FINAIS (BDI = 25%)	FISICO	0,58%						100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.066,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.066,04
TOTAL		FISICO	100,00%	8,92%	16,80%	22,90%	21,96%	18,79%	10,63%
		FINANCEIRO	R\$ 183.383,83	R\$ 16.358,98	R\$ 30.811,58	R\$ 42.001,57	R\$ 40.265,12	R\$ 34.457,39	R\$ 19.489,20
<div>ENG: _____</div> <div>_____</div> <div>PREF: _____</div>							OBSERVAÇÕES:		
CREA _____									