



PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (INÍCIO DE PLANO)  
Sistema de Gestão e Administração das Obras

AVENIDA UM, ÁREA RURAL DENOMINADA VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE PATIS/MG

ITEM	SUBSISTEMAS	UNID	VALOR DA FASE- R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)						1 A 6	ACUMULADO
				1	2	3	4	5	6	(%)	(%)
	SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	R\$ 5.187,29	864,20 16,66%	864,20 16,66%	864,20 16,66%	864,20 16,66%	864,20 16,66%	866,28 16,70%	5.187,29 100,00%	5.187,29 100,00%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	unid	R\$ 10.626,25	5.313,13 50,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.313,13 50,00%	10.626,25 100,00%	10.626,25 100,00%
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	unid	R\$ 1.556,60	1.556,60 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.556,60 100,00%	1.556,60 100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
2.1	TERRAPLANAGEM	m	R\$ 11.064,00	3.319,20 30,00%	3.319,20 30,00%	3.319,20 30,00%	1.106,40 10,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.064,00 100,00%	11.064,00 100,00%
2.2	ASFALTAMENTO - CBUQ	m	R\$ 66.741,29	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.370,65 50,00%	33.370,65 50,00%	66.741,29 100,00%	66.741,29 100,00%
3	DRENAGEM	m	R\$ 66.094,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.523,54 25,00%	16.523,54 25,00%	16.523,54 25,00%	16.523,54 25,00%	66.094,16 100,00%	66.094,16 100,00%
	CUSTO (R\$)		R\$ 161.269,59	11.053,13	4.183,40	20.706,94	18.494,14	50.758,39	56.073,59		
	CUSTO ACUMULADO (R\$)			11.053,13	15.236,53	35.943,47	54.437,62	105.196,00	161.269,56		