



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RESERVATÓRIO DE 100 m³

LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA CRUZ - JANAÚBA/MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)						ACUMULADO (%)
			1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.112,14	4.556,07 50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,07 50,00%	9.112,14 100,00%
2	REDE DE ÁGUA / RECALQUE	R\$ 29.906,46	1.495,32 5,00%	2.990,65 10,00%	4.485,97 15,00%	5.981,29 20,00%	7.476,62 25,00%	7.476,62 25,00%	29.906,46 100,00%
3	RESERVATÓRIO 100M³	R\$ 65.834,46	9.875,17 15,00%	9.875,17 15,00%	9.875,17 15,00%	9.875,17 15,00%	13.166,89 20,00%	13.166,89 20,00%	65.834,46 100,00%
4	FORNECIMENTO	R\$ 51.912,00	7.786,80 15,00%	7.786,80 15,00%	7.786,80 15,00%	7.786,80 15,00%	10.382,40 20,00%	10.382,40 20,00%	51.912,00 100,00%
	CUSTO (R\$)		23.713,36	20.652,62	22.147,94	23.643,26	31.025,91	35.581,98	
	CUSTO ACUMULADO (R\$)	R\$ 156.765,06	23.713,36	44.365,98	66.513,92	90.157,18	121.183,08	156.765,03	

Fl. 157
Proc 001240/16-90
Rubrica - 1ª SL