

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

LOCAL: VILA SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS - BURITIS - MG		VALOR DO CONVENIO: R\$ 259.201,75							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXTAVADO		COMUNIDADE: BURITIS					PRAZO: 180 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	8,87%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 22.983,25	R\$ 5.745,81	R\$ 2.872,91	R\$ 2.872,91	R\$ 2.872,91	R\$ 2.872,91	R\$ 5.745,81
2	SUBLEITO E BASE	FISICO	4,84%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 12.556,63	R\$ 3.139,16	R\$ 3.139,16	R\$ 3.139,16	R\$ 3.139,16	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	FISICO	75,47%	10,00%	15,00%	30,00%	25,00%	15,00%	5,00%
		FINANCEIRO	R\$ 195.609,44	R\$ 19.560,94	R\$ 29.341,42	R\$ 58.682,83	R\$ 48.902,36	R\$ 29.341,42	R\$ 9.780,47
4	OBRAS COMPLEMENTARES	FISICO	10,82%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 28.052,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.013,11	R\$ 7.013,11	R\$ 7.013,11	R\$ 7.013,11
TOTAL		FISICO	100,00%	10,97%	13,64%	27,66%	23,89%	15,13%	8,70%
		FINANCEIRO	R\$ 259.201,75	R\$ 28.445,91	R\$ 35.353,48	R\$ 71.708,00	R\$ 61.927,53	R\$ 39.227,43	R\$ 22.539,39

							OBSERVAÇÕES:		

Lucinete do Rosário Santos
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
 CODEVASF - SR / GRD / UEP

FL. 4/40
 PROC.: 0730/18-31
 RUBRICAS: GRD