

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE		DATA BASE:		MAIO-2018												
LOCAL: MUNICÍPIOS DE MALHADA DOS BOIS E SÃO FRANCISCO/SE		#REÇO GLOBAL:		#REF!												
		BDI:		22,65%												
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		* MESES 05 - 15	MÊS - 16		MÊS - 17		TOTAL	
		PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO		PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
01.01.001	Mobilização e Desmobilização de maquinários e equipamentos			50%	R\$ 4.805,16	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 4.805,16		0%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO		100%	R\$ 9.610,31
01.01.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	ORDEM DE SERVIÇO				50%	R\$ 2.002,84	50%	R\$ 2.002,84	* PERÍODO SEM ATIVIDADE	0%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO		100%	R\$ 4.005,69
01.01.003	Levantamento topográfico planimétrico			MOBILIZAÇÃO		100%	R\$ 19.944,86	0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO		100%	R\$ 19.944,86
01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
01.02.001	Instalação/Manutenção do Canteiro	ORDEM DE SERVIÇO		MOBILIZAÇÃO		50%	R\$ 11.800,14	50%	R\$ 11.800,14	* SEM ATIVIDADE	0%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		100%	R\$ 23.600,28
01.03 INTERVENÇÕES NAS NASCENTES																
01.03.001	Educação Ambiental					50%	R\$ 5.182,16	50%	R\$ 5.182,16		0%	R\$ 0,00			100%	R\$ 10.364,32
01.03.002	Capacitação para Monitoramento Ambiental das nascentes em processo de recuperação					0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00		100%	R\$ 1.895,83			100%	R\$ 1.895,83
01.03.003	Preparo mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m, serviços com máquinas e equipamentos e insumos para adubação e correção do solo.					100%	R\$ 59.046,00	0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00			100%	R\$ 59.046,00
01.03.004	Terraceamento mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m e serviços com máquinas e equipamentos					50%	R\$ 9.499,82	50%	R\$ 9.499,82		0%	R\$ 0,00			100%	R\$ 18.999,64
01.03.005	Realização de plantio manual de mudas de espécies nativas arbóreas com 1 metro de altura. em baixa densidade (espaçamento de 5 x 5 m), incluindo coveamento, adubação e combate à formiga.					0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00		100%	R\$ 166.159,76			100%	R\$ 166.159,76
		ORDEM DE SERVIÇO		MOBILIZAÇÃO						* PERÍODO SEM ATIVIDADE			ENCERRAMENTO DO CONTRATO			
01.03.006	Cercamento com estaca de Eucalipto tratado h = 2,20m, 11 cm de diâmetro espaçados a cada 4 m com enrijecedores (balancins) intermediários e 4 fios arame farpado.					60%	R\$ 78.972,56	40%	R\$ 52.648,37		0%	R\$ 0,00			100%	R\$ 131.620,93
01.03.007	Implatação de bebedouro circular (3500 L) para gado com capacidade para comportar 30 animais.					0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.801,18		0%	R\$ 0,00			100%	R\$ 6.801,18
01.03.008	Implantação de bueiros em concreto pré-moldado e bordas de proteção contra erosão, em estrada rural para travessia de águas pluviais.					30%	R\$ 1.353,76	70%	R\$ 3.158,78		0%	R\$ 0,00			100%	R\$ 4.512,54
01.03.009	Construção de bacias de captação de águas de enxurradas - Barraginhas					30%	R\$ 788,50	70%	R\$ 1.839,83		0%	R\$ 0,00			100%	R\$ 2.628,33
01.03.010	Readequação de Estradas Vicinais considerando o padrão de 6m de largura					30%	R\$ 1.301,31	70%	R\$ 3.036,38		0%	R\$ 0,00			100%	R\$ 4.337,69

* Haverá necessidade de interrupção dos serviços devido à sazonalidade do período de chuva característica da região onde serão realizados os plantios das mudas para o enriquecimentos das áreas no entorno das nascentes.