

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: MAIO / 2018
LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	01.º PERÍODO		02.º PERÍODO		03.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,20%	789.859,94	73,52%	179.093,19	40,46%	76.437,23	30,55%	64.882,40
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,62%	435.223,45	8,33%	36.254,11	8,33%	36.254,11	8,33%	36.254,11
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,07%	238.038,79	55,03%	130.992,75	2,24%	5.332,07	2,24%	5.332,07
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	1,51%	116.597,70	10,16%	11.846,33	29,89%	34.851,05	19,98%	23.296,22
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	19,86%	1.537.906,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,85%	66.126,74						
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA	0,20%	15.631,33						
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	9,27%	718.034,30						
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,71%	132.145,55						
02.05	SINGULARIDADES	3,46%	267.538,66						
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,47%	36.437,66						
02.07	PAVIMENTAÇÃO	3,23%	250.014,80						
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,67%	51.977,58						
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	16,68%	1.291.843,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	4.168,76						
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,03%	79.623,35						
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	1,45%	112.090,76						
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	2,88%	223.031,66						
03.05	REVESTIMENTO	0,95%	73.889,89						
03.06	URBANIZAÇÃO	2,64%	204.639,06						
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,58%	44.525,82						
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,38%	107.111,84						
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,96%	74.195,78						
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	3,77%	291.599,80						
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,99%	76.966,64						
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	15,70%	1.215.734,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	44.328,61						
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA	0,16%	12.093,98						
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	7,55%	584.384,84						
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,77%	137.083,70						
04.05	SINGULARIDADES	0,70%	54.506,52						
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,34%	26.473,53						
04.07	PAVIMENTAÇÃO	2,06%	159.274,96						

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: MAIO / 2018
LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	01.º PERÍODO		02.º PERÍODO		03.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,20%	789.859,94	73,52%	179.093,19	40,46%	76.437,23	30,55%	64.882,40
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	2,55%	197.588,48						
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	35,70%	2.764.255,55	311,53%	687.922,93	30,89%	195.594,94	83,39%	518.781,93
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,02%	79.055,56	99,75%	78.857,92				
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	4,12%	319.009,07	7,49%	23.893,78	7,49%	23.893,78	15,99%	51.009,55
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	15,39%	1.191.526,66			9,29%	110.692,83	23,23%	276.791,64
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,38%	29.611,16						
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,89%	146.054,25						
05.06	DIVERSOS	5,58%	432.376,58	4,29%	18.548,96	14,11%	61.008,34	44,17%	190.980,74
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECAÂNICOS	0,64%	49.604,39	100,00%	49.604,39				
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	6,68%	517.017,88	100,00%	517.017,88				
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	1,85%	143.462,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	498,77						
06.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	1.448,44						
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES	0,41%	31.628,42						
06.04	COBERTURA	0,18%	14.018,41						
06.05	PAVIMENTAÇÃO	0,07%	5.343,96						
06.06	REVESTIMENTO	0,31%	24.364,82						
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	1.508,39						
06.08	ESQUADRIAS	0,13%	9.719,87						
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,08%	6.035,36						
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,41%	32.044,29						
06.11	DIVERSOS	0,11%	8.288,83						
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	0,02%	1.744,40						
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,09%	6.818,53						
VALOR TOTAL		100,00%	7.743.062,58	11,20%	867.016,11	3,51%	272.032,18	7,54%	583.664,33
				11,20%	867.016,11	14,71%	1.139.048,29	22,25%	1.722.712,62

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DATA:

MAIO / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	04.º PERÍODO		05.º PERÍODO		06.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,20%	789.859,94	30,55%	64.882,40	30,56%	64.894,06	10,57%	41.586,18
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,62%	435.223,45	8,33%	36.254,11	8,33%	36.254,11	8,33%	36.254,11
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,07%	238.038,79	2,24%	5.332,07	2,24%	5.332,07	2,24%	5.332,07
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	1,51%	116.597,70	19,98%	23.296,22	19,99%	23.307,88		
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	19,86%	1.537.906,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,85%	66.126,74						
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA	0,20%	15.631,33						
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	9,27%	718.034,30						
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,71%	132.145,55						
02.05	SINGULARIDADES	3,46%	267.538,66						
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,47%	36.437,66						
02.07	PAVIMENTAÇÃO	3,23%	250.014,80						
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,67%	51.977,58						
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	16,68%	1.291.843,36	0,00%	0,00	278,75%	425.900,84	124,92%	157.658,87
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	4.168,76			25,00%	1.042,19		
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,03%	79.623,35			25,00%	19.905,84		
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	1,45%	112.090,76			25,00%	28.022,69		
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	2,88%	223.031,66			3,75%	8.363,69	21,25%	47.394,23
03.05	REVESTIMENTO	0,95%	73.889,89					25,00%	18.472,47
03.06	URBANIZAÇÃO	2,64%	204.639,06					25,00%	51.159,77
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,58%	44.525,82					25,00%	11.131,46
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,38%	107.111,84					25,00%	26.777,96
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,96%	74.195,78					3,67%	2.722,99
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	3,77%	291.599,80			100,00%	291.599,80		
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,99%	76.966,64			100,00%	76.966,64		
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	15,70%	1.215.734,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	44.328,61						
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA	0,16%	12.093,98						
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	7,55%	584.384,84						
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,77%	137.083,70						
04.05	SINGULARIDADES	0,70%	54.506,52						
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,34%	26.473,53						
04.07	PAVIMENTAÇÃO	2,06%	159.274,96						

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: MAIO / 2018
LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	04.º PERÍODO		05.º PERÍODO		06.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,20%	789.859,94	30,55%	64.882,40	30,56%	64.894,06	10,57%	41.586,18
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	2,55%	197.588,48						
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	35,70%	2.764.255,55	100,30%	488.224,59	146,45%	510.420,70	127,44%	363.310,47
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,02%	79.055,56	0,25%	197,64				
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	4,12%	319.009,07	21,41%	68.299,84	23,91%	76.275,07	23,71%	75.637,05
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	15,39%	1.191.526,66	23,23%	276.791,64	26,77%	318.971,69	17,48%	208.278,86
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,38%	29.611,16	20,00%	5.922,23	40,00%	11.844,46	40,00%	11.844,46
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,89%	146.054,25	5,62%	8.208,25	48,13%	70.295,91	46,25%	67.550,09
05.06	DIVERSOS	5,58%	432.376,58	29,79%	128.804,98	7,64%	33.033,57		
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	0,64%	49.604,39						
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	6,68%	517.017,88						
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	1,85%	143.462,49	637,66%	45.659,49	433,66%	74.275,36	228,68%	23.527,64
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	498,77	100,00%	498,77				
06.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	1.448,44	100,00%	1.448,44				
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES	0,41%	31.628,42	100,00%	31.628,42				
06.04	COBERTURA	0,18%	14.018,41			100,00%	14.018,41		
06.05	PAVIMENTAÇÃO	0,07%	5.343,96	37,66%	2.012,54	52,11%	2.784,74	10,23%	546,69
06.06	REVESTIMENTO	0,31%	24.364,82			90,51%	22.052,60	9,49%	2.312,22
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	1.508,39	100,00%	1.508,39				
06.08	ESQUADRIAS	0,13%	9.719,87			91,85%	8.927,70	8,15%	792,17
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,08%	6.035,36			20,35%	1.228,20	79,65%	4.807,16
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,41%	32.044,29			78,84%	25.263,72	21,16%	6.780,57
06.11	DIVERSOS	0,11%	8.288,83					100,00%	8.288,83
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	0,02%	1.744,40	100,00%	1.744,40				
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,09%	6.818,53	100,00%	6.818,53				
VALOR TOTAL		100,00%	7.743.062,58	7,73%	598.766,48	13,89%	1.075.490,97	7,57%	586.083,16
				29,98%	2.321.479,10	43,87%	3.396.970,06	51,44%	3.983.053,22

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: MAIO / 2018
LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	07.º PERÍODO		08.º PERÍODO		09.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,20%	789.859,94	10,57%	41.586,18	10,57%	41.586,18	10,57%	41.586,18
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,62%	435.223,45	8,33%	36.254,11	8,33%	36.254,11	8,33%	36.254,11
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,07%	238.038,79	2,24%	5.332,07	2,24%	5.332,07	2,24%	5.332,07
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	1,51%	116.597,70						
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	19,86%	1.537.906,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	264,71%	417.281,84
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,85%	66.126,74					16,82%	11.122,52
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA	0,20%	15.631,33					25,00%	3.907,83
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	9,27%	718.034,30					25,00%	179.508,58
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,71%	132.145,55					25,00%	33.036,39
02.05	SINGULARIDADES	3,46%	267.538,66					25,00%	66.884,67
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,47%	36.437,66					22,89%	8.340,58
02.07	PAVIMENTAÇÃO	3,23%	250.014,80					25,00%	62.503,70
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,67%	51.977,58					100,00%	51.977,58
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	16,68%	1.291.843,36	78,75%	57.334,40	153,49%	178.856,60	78,75%	57.334,40
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	4.168,76	25,00%	1.042,19			25,00%	1.042,19
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,03%	79.623,35	25,00%	19.905,84			25,00%	19.905,84
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	1,45%	112.090,76	25,00%	28.022,69			25,00%	28.022,69
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	2,88%	223.031,66	3,75%	8.363,69	21,25%	47.394,23	3,75%	8.363,69
03.05	REVESTIMENTO	0,95%	73.889,89			25,00%	18.472,47		
03.06	URBANIZAÇÃO	2,64%	204.639,06			25,00%	51.159,77		
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,58%	44.525,82			25,00%	11.131,46		
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,38%	107.111,84			25,00%	26.777,96		
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,96%	74.195,78			32,24%	23.920,72		
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	3,77%	291.599,80						
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,99%	76.966,64						
04.	EMISSIONÁRIOS (CONSOLIDADO)	15,70%	1.215.734,62	0,00%	0,00	338,91%	549.697,50	150,67%	222.966,12
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	44.328,61			36,40%	16.135,61	20,20%	8.954,38
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA	0,16%	12.093,98			40,00%	4.837,59	20,00%	2.418,80
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	7,55%	584.384,84			40,00%	233.753,94	20,00%	116.876,97
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,77%	137.083,70			40,00%	54.833,48	20,00%	27.416,74
04.05	SINGULARIDADES	0,70%	54.506,52			45,72%	24.920,38	17,19%	9.369,67
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,34%	26.473,53			30,85%	8.167,08	20,28%	5.368,83
04.07	PAVIMENTAÇÃO	2,06%	159.274,96			5,94%	9.460,93	33,00%	52.560,74

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: MAIO / 2018
LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	07.º PERÍODO		08.º PERÍODO		09.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,20%	789.859,94	10,57%	41.586,18	10,57%	41.586,18	10,57%	41.586,18
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	2,55%	197.588,48			100,00%	197.588,48		
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	35,70%	2.764.255,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,02%	79.055,56						
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	4,12%	319.009,07						
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	15,39%	1.191.526,66						
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,38%	29.611,16						
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,89%	146.054,25						
05.06	DIVERSOS	5,58%	432.376,58						
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	0,64%	49.604,39						
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	6,68%	517.017,88						
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	1,85%	143.462,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	498,77						
06.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	1.448,44						
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES	0,41%	31.628,42						
06.04	COBERTURA	0,18%	14.018,41						
06.05	PAVIMENTAÇÃO	0,07%	5.343,96						
06.06	REVESTIMENTO	0,31%	24.364,82						
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	1.508,39						
06.08	ESQUADRIAS	0,13%	9.719,87						
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,08%	6.035,36						
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,41%	32.044,29						
06.11	DIVERSOS	0,11%	8.288,83						
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	0,02%	1.744,40						
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,09%	6.818,53						
VALOR TOTAL		100,00%	7.743.062,58	1,28%	98.920,59	9,95%	770.140,28	9,55%	739.168,55
				52,72%	4.081.973,81	62,66%	4.852.114,09	72,21%	5.591.282,64

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA:
LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)	MAIO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	10.º PERÍODO		11.º PERÍODO		12.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,20%	789.859,94	10,57%	41.586,18	10,57%	41.586,18	30,94%	90.153,56
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,62%	435.223,45	8,33%	36.254,11	8,33%	36.254,11	8,37%	36.428,20
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,07%	238.038,79	2,24%	5.332,07	2,24%	5.332,07	22,57%	53.725,35
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	1,51%	116.597,70						
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	19,86%	1.537.906,62	171,32%	368.924,10		375.583,06		376.117,62
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,85%	66.126,74	20,90%	13.820,49	30,97%	20.479,45	31,31%	20.704,28
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA	0,20%	15.631,33	25,00%	3.907,83	25,00%	3.907,83	25,00%	3.907,83
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	9,27%	718.034,30	25,00%	179.508,58	25,00%	179.508,58	25,00%	179.508,58
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,71%	132.145,55	25,00%	33.036,39	25,00%	33.036,39	25,00%	33.036,39
02.05	SINGULARIDADES	3,46%	267.538,66	25,00%	66.884,67	25,00%	66.884,67	25,00%	66.884,67
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,47%	36.437,66	25,42%	9.262,45	25,42%	9.262,45	26,27%	9.572,17
02.07	PAVIMENTAÇÃO	3,23%	250.014,80	25,00%	62.503,70	25,00%	62.503,70	25,00%	62.503,70
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,67%	51.977,58						
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	16,68%	1.291.843,36	124,92%	157.658,87		57.334,40		199.764,97
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	4.168,76			25,00%	1.042,19		
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,03%	79.623,35			25,00%	19.905,84		
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	1,45%	112.090,76			25,00%	28.022,69		
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	2,88%	223.031,66	21,25%	47.394,23	3,75%	8.363,69	21,25%	47.394,23
03.05	REVESTIMENTO	0,95%	73.889,89	25,00%	18.472,47			25,00%	18.472,47
03.06	URBANIZAÇÃO	2,64%	204.639,06	25,00%	51.159,77			25,00%	51.159,77
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,58%	44.525,82	25,00%	11.131,46			25,00%	11.131,46
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,38%	107.111,84	25,00%	26.777,96			25,00%	26.777,96
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,96%	74.195,78	3,67%	2.722,99			60,42%	44.829,09
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	3,77%	291.599,80						
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,99%	76.966,64						
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	15,70%	1.215.734,62	150,85%	223.252,82		219.818,18		0,00
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	44.328,61	20,20%	8.954,38	23,20%	10.284,24		
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA	0,16%	12.093,98	20,00%	2.418,80	20,00%	2.418,80		
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	7,55%	584.384,84	20,00%	116.876,97	20,00%	116.876,97		
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,77%	137.083,70	20,00%	27.416,74	20,00%	27.416,74		
04.05	SINGULARIDADES	0,70%	54.506,52	17,19%	9.369,67	19,90%	10.846,80		
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,34%	26.473,53	20,28%	5.368,83	28,59%	7.568,78		
04.07	PAVIMENTAÇÃO	2,06%	159.274,96	33,18%	52.847,43	27,88%	44.405,86		

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: MAIO / 2018
LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	10.º PERÍODO		11.º PERÍODO		12.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,20%	789.859,94	10,57%	41.586,18	10,57%	41.586,18	30,94%	90.153,56
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	2,55%	197.588,48						
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	35,70%	2.764.255,55	0,00%	0,00		0,00		0,00
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,02%	79.055,56						
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	4,12%	319.009,07						
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	15,39%	1.191.526,66						
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,38%	29.611,16						
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,89%	146.054,25						
05.06	DIVERSOS	5,58%	432.376,58						
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECAÂNICOS	0,64%	49.604,39						
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	6,68%	517.017,88						
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	1,85%	143.462,49	0,00%	0,00		0,00		0,00
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	498,77						
06.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	1.448,44						
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES	0,41%	31.628,42						
06.04	COBERTURA	0,18%	14.018,41						
06.05	PAVIMENTAÇÃO	0,07%	5.343,96						
06.06	REVESTIMENTO	0,31%	24.364,82						
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	1.508,39						
06.08	ESQUADRIAS	0,13%	9.719,87						
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,08%	6.035,36						
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,41%	32.044,29						
06.11	DIVERSOS	0,11%	8.288,83						
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	0,02%	1.744,40						
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,09%	6.818,53						
VALOR TOTAL		100,00%	7.743.062,58	10,22%	791.421,97	8,97%	694.321,83	8,60%	666.036,14
				82,43%	6.382.704,60	91,40%	7.077.026,44	100,00%	7.743.062,58