

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: AGOSTO / 2018
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	01.º PERÍODO		02.º PERÍODO		03.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	695.011,16	88,44%	164.981,39	60,85%	66.488,97	37,19%	54.787,42
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,34%	438.768,54	8,33%	36.549,42	8,33%	36.549,42	8,33%	36.549,42
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,87%	206.785,50	56,45%	116.730,41	2,52%	5.210,99	2,52%	5.210,99
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	1,17%	49.457,12	23,66%	11.701,55	50,00%	24.728,56	26,34%	13.027,01
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	11,78%	499.830,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,47%	19.908,51						
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA	0,07%	2.795,70						
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	6,46%	274.317,20						
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,21%	51.158,39						
02.05	SINGULARIDADES	1,08%	45.750,36						
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,15%	6.438,45						
02.07	PAVIMENTAÇÃO	2,10%	89.229,68						
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,24%	10.232,58						
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	7,81%	331.369,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	1.336,00						
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,54%	22.846,34						
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	0,01%	525,12						
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	0,10%	4.112,26						
03.05	REVESTIMENTO	0,17%	7.123,15						
03.06	URBANIZAÇÃO	2,25%	95.520,12						
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,27%	11.470,14						
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,26%	53.498,27						
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,41%	17.391,53						
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	1,89%	80.299,03						
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,88%	37.247,69						
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	7,05%	299.434,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,50%	21.256,00						
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA	0,09%	3.940,40						
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	3,15%	133.858,91						
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	0,83%	35.410,53						
04.05	SINGULARIDADES	0,18%	7.477,36						
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,15%	6.441,48						
04.07	PAVIMENTAÇÃO	0,74%	31.440,36						

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: AGOSTO / 2018
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	01.º PERÍODO		02.º PERÍODO		03.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	695.011,16	88,44%	164.981,39	60,85%	66.488,97	37,19%	54.787,42
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	1,40%	59.609,25						
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	53,59%	2.274.743,42	347,45%	654.772,49	68,59%	435.838,96	77,53%	499.808,04
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,26%	53.337,53	99,55%	53.097,51				
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	9,53%	404.659,86	20,77%	84.047,85	31,00%	125.444,56	19,22%	77.775,63
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	25,07%	1.063.942,06	11,71%	124.587,62	25,88%	275.348,21	32,37%	344.398,04
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,31%	13.065,01						
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,20%	93.564,71						
05.06	DIVERSOS	7,05%	299.284,39	15,42%	46.149,65	11,71%	35.046,20	25,94%	77.634,37
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	0,64%	27.062,48	100,00%	27.062,48				
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	7,54%	319.827,38	100,00%	319.827,38				
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	3,39%	144.065,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	499,48						
06.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	1.459,11						
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES	0,74%	31.617,83						
06.04	COBERTURA	0,33%	14.000,65						
06.05	PAVIMENTAÇÃO	0,13%	5.360,32						
06.06	REVESTIMENTO	0,57%	24.363,84						
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,04%	1.553,02						
06.08	ESQUADRIAS	0,24%	10.095,62						
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,14%	6.040,86						
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,75%	32.013,58						
06.11	DIVERSOS	0,20%	8.288,85						
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	0,04%	1.840,01						
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,16%	6.932,10						
VALOR TOTAL		100,00%	4.244.454,66	19,31%	819.753,88	11,83%	502.327,94	13,07%	554.595,46
				19,31%	819.753,88	31,15%	1.322.081,82	44,21%	1.876.677,28

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: AGOSTO / 2018
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	04.º PERÍODO		05.º PERÍODO		06.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	695.011,16	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,34%	438.768,54	8,33%	36.549,42	8,33%	36.549,42	8,33%	36.549,42
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,87%	206.785,50	2,52%	5.210,99	2,52%	5.210,99	2,52%	5.210,99
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	1,17%	49.457,12						
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	11,78%	499.830,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,47%	19.908,51						
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA	0,07%	2.795,70						
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	6,46%	274.317,20						
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,21%	51.158,39						
02.05	SINGULARIDADES	1,08%	45.750,36						
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,15%	6.438,45						
02.07	PAVIMENTAÇÃO	2,10%	89.229,68						
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,24%	10.232,58						
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	7,81%	331.369,65	0,00%	0,00	479,59%	162.394,43	115,25%	24.244,44
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	1.336,00			100,00%	1.336,00		
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,54%	22.846,34			50,00%	11.423,17		
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	0,01%	525,12			50,00%	262,56		
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	0,10%	4.112,26					5,20%	213,84
03.05	REVESTIMENTO	0,17%	7.123,15			50,00%	3.561,58		
03.06	URBANIZAÇÃO	2,25%	95.520,12			29,59%	28.264,40	10,05%	9.599,77
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,27%	11.470,14					50,00%	5.735,07
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,26%	53.498,27						
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,41%	17.391,53					50,00%	8.695,77
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	1,89%	80.299,03			100,00%	80.299,03		
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,88%	37.247,69			100,00%	37.247,69		
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	7,05%	299.434,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	140,38%	44.904,68
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,50%	21.256,00					32,82%	6.976,22
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA	0,09%	3.940,40					20,00%	788,08
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	3,15%	133.858,91					20,00%	26.771,78
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	0,83%	35.410,53					20,00%	7.082,11
04.05	SINGULARIDADES	0,18%	7.477,36					21,52%	1.609,13
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,15%	6.441,48					26,04%	1.677,36
04.07	PAVIMENTAÇÃO	0,74%	31.440,36						

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: AGOSTO / 2018
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	04.º PERÍODO		05.º PERÍODO		06.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	695.011,16	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	1,40%	59.609,25						
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	53,59%	2.274.743,42	98,74%	399.199,87	102,23%	200.167,70	105,46%	84.956,36
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,26%	53.337,53	0,23%	122,68	0,22%	117,34		
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	9,53%	404.659,86	17,79%	71.988,99	10,82%	43.784,20	0,40%	1.618,64
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	25,07%	1.063.942,06	20,54%	218.533,70	9,50%	101.074,50		
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,31%	13.065,01	25,00%	3.266,25	50,00%	6.532,51	25,00%	3.266,25
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,20%	93.564,71			22,45%	21.005,28	77,55%	72.559,43
05.06	DIVERSOS	7,05%	299.284,39	35,18%	105.288,25	9,24%	27.653,88	2,51%	7.512,04
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	0,64%	27.062,48						
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	7,54%	319.827,38						
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	3,39%	144.065,27	602,71%	32.572,87	417,70%	61.469,40	279,59%	50.023,00
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	499,48	100,00%	499,48				
06.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	1.459,11	100,00%	1.459,11				
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES	0,74%	31.617,83	56,07%	17.728,12	43,93%	13.889,71		
06.04	COBERTURA	0,33%	14.000,65			100,00%	14.000,65		
06.05	PAVIMENTAÇÃO	0,13%	5.360,32	37,68%	2.019,77	15,58%	835,14	46,74%	2.505,41
06.06	REVESTIMENTO	0,57%	24.363,84			67,28%	16.391,99	32,72%	7.971,85
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,04%	1.553,02	100,00%	1.553,02				
06.08	ESQUADRIAS	0,24%	10.095,62			100,00%	10.095,62		
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,14%	6.040,86	8,96%	541,26	56,90%	3.437,25	34,14%	2.062,35
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,75%	32.013,58					100,00%	32.013,58
06.11	DIVERSOS	0,20%	8.288,85			34,01%	2.819,04	65,99%	5.469,81
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	0,04%	1.840,01	100,00%	1.840,01				
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,16%	6.932,10	100,00%	6.932,10				
VALOR TOTAL		100,00%	4.244.454,66	11,16%	473.533,15	10,97%	465.791,94	5,79%	245.888,90
				55,37%	2.350.210,43	66,35%	2.816.002,36	72,14%	3.061.891,26

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: AGOSTO / 2018
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	07.º PERÍODO		08.º PERÍODO		09.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	695.011,16	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,34%	438.768,54	8,33%	36.549,42	8,33%	36.549,42	8,33%	36.549,42
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,87%	206.785,50	2,52%	5.210,99	2,52%	5.210,99	2,52%	5.210,99
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	1,17%	49.457,12						
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	11,78%	499.830,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	252,65%	127.921,60
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,47%	19.908,51					3,66%	728,65
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA	0,07%	2.795,70					25,00%	698,93
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	6,46%	274.317,20					25,00%	68.579,30
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,21%	51.158,39					25,00%	12.789,60
02.05	SINGULARIDADES	1,08%	45.750,36					23,99%	10.975,51
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,15%	6.438,45					25,00%	1.609,61
02.07	PAVIMENTAÇÃO	2,10%	89.229,68					25,00%	22.307,42
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,24%	10.232,58					100,00%	10.232,58
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	7,81%	331.369,65	279,07%	76.573,48	115,25%	24.244,44	44,80%	1.842,29
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	1.336,00						
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,54%	22.846,34	50,00%	11.423,17				
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	0,01%	525,12	50,00%	262,56				
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	0,10%	4.112,26	44,80%	1.842,29	5,20%	213,84	44,80%	1.842,29
03.05	REVESTIMENTO	0,17%	7.123,15	50,00%	3.561,58				
03.06	URBANIZAÇÃO	2,25%	95.520,12	34,27%	32.734,75	10,05%	9.599,77		
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,27%	11.470,14			50,00%	5.735,07		
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,26%	53.498,27	50,00%	26.749,14				
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,41%	17.391,53			50,00%	8.695,77		
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	1,89%	80.299,03						
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,88%	37.247,69						
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	7,05%	299.434,29	136,64%	43.178,47	211,55%	101.007,99	103,75%	40.431,03
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,50%	21.256,00	21,69%	4.610,43	21,69%	4.610,43	5,85%	1.243,48
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA	0,09%	3.940,40	20,00%	788,08	20,00%	788,08	20,00%	788,08
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	3,15%	133.858,91	20,00%	26.771,78	20,00%	26.771,78	20,00%	26.771,78
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	0,83%	35.410,53	20,00%	7.082,11	20,00%	7.082,11	20,00%	7.082,11
04.05	SINGULARIDADES	0,18%	7.477,36	37,31%	2.789,80	21,52%	1.609,13	5,73%	428,45
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,15%	6.441,48	17,64%	1.136,28	8,34%	537,22	23,99%	1.545,31
04.07	PAVIMENTAÇÃO	0,74%	31.440,36					8,18%	2.571,82

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: AGOSTO / 2018
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	07.º PERÍODO		08.º PERÍODO		09.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	695.011,16	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	1,40%	59.609,25			100,00%	59.609,25		
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	53,59%	2.274.743,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,26%	53.337,53						
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	9,53%	404.659,86						
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	25,07%	1.063.942,06						
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,31%	13.065,01						
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,20%	93.564,71						
05.06	DIVERSOS	7,05%	299.284,39						
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	0,64%	27.062,48						
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	7,54%	319.827,38						
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	3,39%	144.065,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	499,48						
06.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	1.459,11						
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES	0,74%	31.617,83						
06.04	COBERTURA	0,33%	14.000,65						
06.05	PAVIMENTAÇÃO	0,13%	5.360,32						
06.06	REVESTIMENTO	0,57%	24.363,84						
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,04%	1.553,02						
06.08	ESQUADRIAS	0,24%	10.095,62						
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,14%	6.040,86						
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,75%	32.013,58						
06.11	DIVERSOS	0,20%	8.288,85						
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	0,04%	1.840,01						
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,16%	6.932,10						
VALOR TOTAL		100,00%	4.244.454,66	3,81%	161.512,37	3,93%	167.012,85	4,99%	211.955,33
				75,94%	3.223.403,63	79,88%	3.390.416,48	84,87%	3.602.371,81

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DATA:

AGOSTO / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	10.º PERÍODO		11.º PERÍODO		12.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	695.011,16	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41	26,72%	74.670,07
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,34%	438.768,54	8,33%	36.549,42	8,33%	36.549,42	8,37%	36.724,93
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,87%	206.785,50	2,52%	5.210,99	2,52%	5.210,99	18,35%	37.945,14
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS	1,17%	49.457,12						
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	11,78%	499.830,87	163,64%	119.876,96		127.110,13		124.922,18
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,47%	19.908,51	14,65%	2.916,60	46,34%	9.225,60	35,35%	7.037,66
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA	0,07%	2.795,70	25,00%	698,93	25,00%	698,93	25,00%	698,93
02.03	MOVIMENTO DE TERRA	6,46%	274.317,20	25,00%	68.579,30	25,00%	68.579,30	25,00%	68.579,30
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	1,21%	51.158,39	25,00%	12.789,60	25,00%	12.789,60	25,00%	12.789,60
02.05	SINGULARIDADES	1,08%	45.750,36	23,99%	10.975,51	26,01%	11.899,67	26,01%	11.899,67
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,15%	6.438,45	25,00%	1.609,61	25,00%	1.609,61	25,00%	1.609,61
02.07	PAVIMENTAÇÃO	2,10%	89.229,68	25,00%	22.307,42	25,00%	22.307,42	25,00%	22.307,42
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,24%	10.232,58						
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	7,81%	331.369,65	66,04%	42.070,56		0,00		0,00
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	1.336,00						
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,54%	22.846,34						
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	0,01%	525,12						
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA	0,10%	4.112,26						
03.05	REVESTIMENTO	0,17%	7.123,15						
03.06	URBANIZAÇÃO	2,25%	95.520,12	16,04%	15.321,43				
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,27%	11.470,14						
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,26%	53.498,27	50,00%	26.749,14				
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,41%	17.391,53						
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	1,89%	80.299,03						
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,88%	37.247,69						
04.	EMISSIONÁRIOS (CONSOLIDADO)	7,05%	299.434,29	154,20%	54.849,80		15.062,32		0,00
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,50%	21.256,00	9,55%	2.029,95	8,40%	1.785,50		
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA	0,09%	3.940,40	16,74%	659,62	3,26%	128,46		
04.03	MOVIMENTO DE TERRA	3,15%	133.858,91	20,00%	26.771,78				
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO	0,83%	35.410,53	20,00%	7.082,11				
04.05	SINGULARIDADES	0,18%	7.477,36	13,92%	1.040,85				
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	0,15%	6.441,48	23,99%	1.545,31				
04.07	PAVIMENTAÇÃO	0,74%	31.440,36	50,00%	15.720,18	41,82%	13.148,36		

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: AGOSTO / 2018
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	

ITEM	DESCRIÇÃO	% TOTAL	R\$ TOTAL	10.º PERÍODO		11.º PERÍODO		12.º PERÍODO	
				% ITEM	R\$	% ITEM	R\$	% ITEM	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	695.011,16	10,85%	41.760,41	10,85%	41.760,41	26,72%	74.670,07
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	1,40%	59.609,25						
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	53,59%	2.274.743,42	0,00%	0,00		0,00		0,00
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,26%	53.337,53						
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	9,53%	404.659,86						
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA	25,07%	1.063.942,06						
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES	0,31%	13.065,01						
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,20%	93.564,71						
05.06	DIVERSOS	7,05%	299.284,39						
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	0,64%	27.062,48						
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	7,54%	319.827,38						
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	3,39%	144.065,27	0,00%	0,00		0,00		0,00
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	499,48						
06.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	1.459,11						
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES	0,74%	31.617,83						
06.04	COBERTURA	0,33%	14.000,65						
06.05	PAVIMENTAÇÃO	0,13%	5.360,32						
06.06	REVESTIMENTO	0,57%	24.363,84						
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,04%	1.553,02						
06.08	ESQUADRIAS	0,24%	10.095,62						
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,14%	6.040,86						
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,75%	32.013,58						
06.11	DIVERSOS	0,20%	8.288,85						
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	0,04%	1.840,01						
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,16%	6.932,10						
VALOR TOTAL		100,00%	4.244.454,66	6,09%	258.557,74	4,33%	183.932,86	4,70%	199.592,25
				90,96%	3.860.929,55	95,30%	4.044.862,41	100,00%	4.244.454,66