



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA	DATA BASE:	JULHO/2018
LOCAL: POVOADOS PATIOBA, SÃO JOSÉ E SEDE DO MUNICÍPIO	PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.353.835,73
DOCUMENTO: CRONOGRAMA	BDI:	21,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	1.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	R\$ 55.834,80	13,00%	R\$ 7.258,52
2	POV. PATIOBA - RUA PATIOBA					
2.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	100,00%	R\$ 2.544,55
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 3.039,29	100,00%	R\$ 3.039,29
2.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 360.649,25	30,00%	R\$ 108.194,78
2.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 14.979,42	0,00%	R\$ 0,00
2.5	CALÇADA	%	100,00%	R\$ 114.948,40	0,00%	R\$ 0,00
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 2.468,72	0,00%	R\$ 0,00
3	POV. PATIOBA - RUA A					
3.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 2.816,77	0,00%	R\$ 0,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 334.238,05	0,00%	R\$ 0,00
3.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 310,22	0,00%	R\$ 0,00
3.5	CALÇADA	%	100,00%	R\$ 106.533,23	0,00%	R\$ 0,00
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 2.322,70	0,00%	R\$ 0,00
4	SEDE (RUA MÉXICO)					
4.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 620,09	0,00%	R\$ 0,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 83.993,18	0,00%	R\$ 0,00
4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 999,82	0,00%	R\$ 0,00
5	POV. SÃO JOSÉ					
5.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 1.712,99	0,00%	R\$ 0,00
5.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 256.259,33	0,00%	R\$ 0,00
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 1.931,27	0,00%	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 1.353.835,73	8,94%	R\$ 121.037,14



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA										DATA BASE:	JULHO/2018
LOCAL: POVOADOS PATIOBA, SÃO JOSÉ E SEDE DO MUNICÍPIO										PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.353.835,73
DOCUMENTO: CRONOGRAMA										BDI:	21,48%

2.º PERÍODO		3.º PERÍODO		4.º PERÍODO		5.º PERÍODO		6.º PERÍODO		7.º PERÍODO		TOTAL	
PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO					PERCENTUAL	FINANCEIRO
24,00%	R\$ 13.400,35	30,00%	R\$ 16.750,44	18,00%	R\$ 10.050,26	15,00%	R\$ 8.375,22	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 55.834,80
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 3.039,29
50,00%	R\$ 180.324,63	20,00%	R\$ 72.129,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 360.649,25
100,00%	R\$ 14.979,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 14.979,42
20,00%	R\$ 22.989,68	50,00%	R\$ 57.474,20	30,00%	R\$ 34.484,52	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 114.948,40
100,00%	R\$ 2.468,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.468,72
100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
100,00%	R\$ 2.816,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.816,77
20,00%	R\$ 66.847,61	80,00%	R\$ 267.390,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 334.238,05
100,00%	R\$ 310,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 310,22
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 53.266,62	50,00%	R\$ 53.266,62	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 106.533,23
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.322,70	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.322,70
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 620,09	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 620,09
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 41.996,59	50,00%	R\$ 41.996,59	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 83.993,18
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 999,82	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 999,82
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.712,99	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.712,99
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 128.129,67	50,00%	R\$ 128.129,67	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 256.259,33
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.931,27	ENCERRAMENT		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.931,27
22,65%	R\$ 306.681,95	34,50%	R\$ 467.011,55	20,51%	R\$ 277.672,53	13,40%	R\$ 181.432,57					100,00%	R\$ 1.353.835,73