



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE				DATA BASE:	JULHO/2018
LOCAL: POVOADOS				PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.368.183,56
DOCUMENTO: CRONOGRAMA				BDI:	21,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	1.º PERÍODO		2.º PERÍODO		3.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	R\$ 48.922,94	5,00%	R\$ 2.446,15	15,00%	R\$ 7.338,44	15,00%	R\$ 7.338,44
2	POV. CALDEIRÃO									
2.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 1.106,07	100,00%	R\$ 1.106,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 167.436,76	30,00%	R\$ 50.231,03	70,00%	R\$ 117.205,73	0,00%	R\$ 0,00
2.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 1.393,52	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.393,52	0,00%	R\$ 0,00
3	POV. DIAMANTE									
3.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 1.626,56	30,00%	R\$ 487,97	50,00%	R\$ 813,28	20,00%	R\$ 325,31
3.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 262.559,42	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 78.767,83	70,00%	R\$ 183.791,59
3.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 155,11
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 1.770,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.770,95
4	POV. FUNDÃO									
4.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.544,55
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 291,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 145,65
4.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 44.195,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.097,95
4.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 721,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	POV. JARDIM									
5.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 922,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 142.858,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 1.770,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE										DATA BASE:	JULHO/2018
LOCAL: POVOADOS										PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.368.183,56
DOCUMENTO: CRONOGRAMA										BDI:	21,48%

4.º PERÍODO		5.º PERÍODO		6.º PERÍODO		7.º PERÍODO		8.º PERÍODO		9.º PERÍODO		TOTAL	
PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
15,00%	R\$ 7.338,44	20,00%	R\$ 9.784,59	15,00%	R\$ 7.338,44	15,00%	R\$ 7.338,44	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 48.922,94
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.106,07
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 167.436,76
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 155,11
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.393,52
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.626,56
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 262.559,42
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 155,11
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.770,95
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
50,00%	R\$ 145,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 291,30
50,00%	R\$ 22.097,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 44.195,89
100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 155,11
100,00%	R\$ 721,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 721,51
100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
50,00%	R\$ 461,15	50,00%	R\$ 461,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 922,30
50,00%	R\$ 71.429,29	50,00%	R\$ 71.429,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 142.858,58
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 155,11
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.770,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.770,95

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE								DATA BASE:	JULHO/2018	
LOCAL: POVOADOS								PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.368.183,56	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA								BDI:	21,48%	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	1.º PERÍODO		2.º PERÍODO		3.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
6	POV. LAGOA DANTAS									
6.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 774,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 117.570,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 1.136,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	POV. MONTE ALEGRE									
7.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 984,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 146.388,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 1.311,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	POV. MONTALVÃO									
8.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 2.716,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 400.044,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 2.783,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 1.368.183,56	4,34%	R\$ 59.360,31	15,03%	R\$ 205.673,91	15,95%	R\$ 218.169,55

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE								DATA BASE:	JULHO/2018
LOCAL: POVOADOS								PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.368.183,56
DOCUMENTO: CRONOGRAMA								BDI:	21,48%

4.º PERÍODO		5.º PERÍODO		6.º PERÍODO		7.º PERÍODO		8.º PERÍODO		9.º PERÍODO		TOTAL	
PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
50,00%	R\$ 387,14	50,00%	R\$ 387,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 774,28
50,00%	R\$ 58.785,36	50,00%	R\$ 58.785,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 117.570,72
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 155,11
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.136,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.136,38
100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
50,00%	R\$ 492,03	50,00%	R\$ 492,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 984,05
30,00%	R\$ 43.916,58	50,00%	R\$ 73.194,30	20,00%	R\$ 29.277,72	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 146.388,59
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 155,11	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 155,11
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.311,18	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.311,18
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.545,55
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.358,06	50,00%	R\$ 1.358,06	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.716,12
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 200.022,26	50,00%	R\$ 200.022,26	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 400.044,51
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 155,11	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 155,11
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.783,36	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.783,36
15,61%	R\$ 213.563,85	15,92%	R\$ 217.752,40	17,69%	R\$ 242.007,31	15,47%	R\$ 211.657,23					100,00%	R\$ 1.368.184,56