



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA	DATA BASE:	JULHO/2018
LOCAL: POVOADOS RIO FUNDO E ENTRE RIOS	PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.086.683,89
DOCUMENTO: CRONOGRAMA	BDI:	21,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	1.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	R\$ 27.955,96	12,00%	R\$ 3.354,72
2	POV. RIO FUNDO					
2.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	100,00%	R\$ 2.544,55
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 2.805,53	100,00%	R\$ 2.805,53
2.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 405.999,15	30,00%	R\$ 121.799,75
2.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 310,22	0,00%	R\$ 0,00
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 2.864,06	0,00%	R\$ 0,00
3	POV. ENTRE RIOS					
3.1	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 4.252,93	0,00%	R\$ 0,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 633.616,70	0,00%	R\$ 0,00
3.4	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 310,22	0,00%	R\$ 0,00
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 3.480,02	0,00%	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 1.086.683,89	12,01%	R\$ 130.504,54



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA	DATA BASE:	JULHO/2018
LOCAL: POVOADOS RIO FUNDO E ENTRE RIOS	PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.086.683,89
DOCUMENTO: CRONOGRAMA	BDI:	21,48%

2.º PERÍODO		3.º PERÍODO		4.º PERÍODO		5.º PERÍODO		6.º PERÍODO		TOTAL	
PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
26,00%	R\$ 7.268,55	35,00%	R\$ 9.784,59	27,00%	R\$ 7.548,11	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 27.955,96
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.805,53
50,00%	R\$ 202.999,58	20,00%	R\$ 81.199,83		R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 405.999,15
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 310,22	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 310,22
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.864,06	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.864,06
100,00%	R\$ 2.544,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.544,55
100,00%	R\$ 4.252,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 4.252,93
10,00%	R\$ 63.361,67	45,00%	R\$ 285.127,52	45,00%	R\$ 285.127,52	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 633.616,70
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 310,22	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 310,22
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.740,01	50,00%	R\$ 1.740,01	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 3.480,02
25,81%	R\$ 280.427,27	35,06%	R\$ 381.026,22	27,12%	R\$ 294.725,85					100,00%	R\$ 1.086.683,89