

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS						VALOR (R\$)
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	20,00%	516.049,39
2	TERRAPLENAGEM	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%			402.641,57
3	PAVIMENTAÇÃO			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	2.397.524,55
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES		20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	1.429.372,13
5	OBRAS COMPLEMENTARES	7,50%			12,50%	40,00%	40,00%	21.380,00
6	SINALIZAÇÃO					50,00%	50,00%	110.668,87
7	PROTEÇÃO AMBIENTAL						100,00%	212.843,20
TOTAL PARCIAL		257.078,70	471.173,07	1.190.430,44	1.204.175,31	1.204.993,01	762.629,18	5.090.479,71
TOTAL ACUMULADO		257.078,70	728.251,77	1.918.682,21	3.122.857,52	4.327.850,53	5.090.479,72	

RODOVIA: Vicinal

TRECHO: Lagoa da Canoa - Entr. AL-115 / Pov. Capim / Pov. Pau D'Arco / Pov. Mata Limpa

SERVIÇOS: Implantação

EXTENSÃO: 6,70 km

DATA BASE: Nov/2016

