



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA RECUPERAÇÃO PONTE SOBRE O RIO NIRQUIM

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PERÍODO			
			MÊS - 01	MÊS - 02	MÊS - 03	MÊS - 04
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.799,00	54.447,45	0,00	0,00	15.351,55
		14,46%	78,01%	0,00%	0,00%	21,99%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.322,77	6.322,77	0,00	0,00	0,00
		1,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.0	INFRA ESTRUTURA	R\$ 240.121,71	48.076,34	168.039,20	24.006,17	0,00
		49,74%	20,02%	69,98%	10,00%	0,00%
4.0	SUPER ESTRUTURA	R\$ 139.561,84	0,00	0,00	42.390,49	97.171,35
		28,91%	0,00%	0,00%	30,37%	69,63%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.969,28	0,00	0,00	0,00	26.969,28
		5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	R\$ 482.774,60				
VALOR MENSAL - R\$			108.846,56	168.039,20	66.396,66	139.492,18
PORCENTAGEM MENSAL - %			22,55%	34,81%	13,75%	28,89%
VALOR ACUMULADO - R\$			108.846,56	276.885,76	343.282,42	482.774,60
PORCENTAGEMACUMULADA - %			22,55%	57,35%	71,11%	100,00%

