

Cronograma de Execução do Fornecimento e Instalação dos Conjuntos Motobombas de Itiúba

Fornecimento e Instalação de Novos Conjuntos Moto-bombas - EB-01 de Itiúba																											
Etapas	Nº Dias	Cronograma Financeiro	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360	
Detalhamento e Aprovação de Desenhos	30	0% do Fornecimento dos Equipamentos	15	30																							
Fabricação dos Equipamentos	180	0% do Fornecimento dos Equipamentos			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180											
Testes de Fábrica das Bombas	30	35% do Fornecimento dos Equipamentos															15	30									
Transporte e Entrega dos Equipamentos	15	50% do Fornecimento dos Equipamentos																	15								
Montagem, Instalação e Comissionamento dos Equipamentos	15	15% do Fornecimento dos Equipamentos																		15							
Total :		270 dias																									