



MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

SERVIÇOS REMANESCENTES DO SES DE LUZILÂNDIA-PI, E REPAROS NOS SES DE JOCA MARQUES E MADEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	10	OUTUBRO		11	NOVEMBRO		12	DEZEMBRO		01	JANEIRO		02	FEVEREIRO		03	MARÇO		SUB-TOTAL	
				%	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
	SERVIÇOS	5.480.798,94		0,69%	61.385,94	2,22%	197.134,06	4,71%	417.889,84	8,11%	719.460,46	9,99%	886.598,50	9,99%	886.598,50	35,72%	3.169.067,28						
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	341.032,98	3,84%	18,00	61.385,94	12,00	40.923,96	12,00	40.923,96	12,00	40.923,96	12,00	40.923,96	12,00	40.923,96	12,00	40.923,96	12,00	40.923,96	78,00	266.005,72		
02.00	REDES COLETORAS / LINHAS DE RECALQUES / EMISSÁRIOS	1.290.913,73	14,55%		-	5,00	64.545,69	15,00	193.637,06	12,00	154.909,65	20,00	258.182,75	20,00	258.182,75	72,00	929.457,89						
03.00	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	916.644,11	10,33%		-	10,00	91.664,41	20,00	183.328,82	20,00	183.328,82	20,00	183.328,82	20,00	183.328,82	90,00	824.979,70						
04.00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	1.124.505,44	12,67%		-		-		-	20,00	224.901,09	20,00	224.901,09	20,00	224.901,09	60,00	674.703,26						
05.00	EDIFICAÇÕES	255.459,74	2,88%		-		-		-		-	25,00	63.864,94	25,00	63.864,94	50,00	127.729,87						
06.00	URBANIZAÇÃO	769.312,98	8,67%		-		-		-	15,00	115.396,95	15,00	115.396,95	15,00	115.396,95	45,00	346.190,84						
07.00	MONTAGENS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TESTES	166.179,54	1,87%		-		-		-		-		-		-	-	-						
08.00	OUTROS SERVIÇOS	49.969,54	0,56%		-		-		-		-		-		-	-	-						
09.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	566.780,88	6,39%	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	49,98	283.277,08						
	MATERIAIS	3.391.248,61		0,00%	-	3,82%	339.124,86	3,82%	339.124,86	3,82%	339.124,86	7,64%	678.249,72	7,64%	678.249,72	26,76%	2.373.874,03						
01.00	MATERIAIS EM GERAL	3.391.248,61	38,22%		0,00	10,00	339.124,86	10,00	339.124,86	10,00	339.124,86	20,00	678.249,72	20,00	678.249,72	70,00	2.373.874,03						
	TOTAL	8.872.047,55	100,00%	0,69%	61.385,94	6,04%	536.258,92	8,53%	757.014,70	11,93%	1.058.585,32	17,64%	1.564.848,22	17,64%	1.564.848,22	62,48%	5.542.941,31						
	ACUMULADO			0,69%	61.385,94	6,74%	597.644,85	15,27%	1.354.659,55	27,20%	2.413.244,88	44,84%	3.978.093,09	62,48%	5.542.941,31								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	04 ABRIL		05 MAIO		06 JUNHO		07 JULHO		08 AGOSTO		09 SETEMBRO		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SERVIÇOS	5.480.798,94		4,69%	416.038,50	4,75%	421.056,67	5,62%	498.342,10	4,26%	377.972,65	2,01%	178.181,42	1,54%	136.863,24	61,78%	5.480.798,94
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	341.032,98	3,84%	8,00	27.282,64	5,00	17.051,65	5,00	17.051,65	4,00	13.641,32		-		-	100,00	341.032,98
02.00	REDES COLETORAS / LINHAS DE RECALQUES / EMISSÁRIOS	1.290.913,73	14,55%	8,00	103.273,10	10,00	129.091,37	6,00	77.454,82	4,00	51.636,55		-		-	100,00	1.290.913,73
03.00	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	916.644,11	10,33%	5,00	45.832,21	-	-	5,00	45.832,21	-	-		-		-	100,00	916.644,11
04.00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	1.124.505,44	12,67%	8,00	89.960,44	10,00	112.450,54	10,00	112.450,54	12,00	134.940,65		-		-	100,00	1.124.505,44
05.00	EDIFICAÇÕES	255.459,74	2,88%	10,00	25.545,97	15,00	38.318,96	15,00	38.318,96	10,00	25.545,97		-		-	100,00	255.459,74
06.00	URBANIZAÇÃO	769.312,98	8,67%	10,00	76.931,30	10,00	76.931,30	10,00	76.931,30	5,00	38.465,65	10,00	76.931,30	10,00	76.931,30	100,00	769.312,98
07.00	MONTAGENS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TESTES	166.179,54	1,87%		-		-	50,00	83.089,77	25,00	41.544,89	25,00	41.544,89		-	100,00	166.179,54
08.00	OUTROS SERVIÇOS	49.969,54	0,56%		-		-		-	50,00	24.984,77	25,00	12.492,39	25,00	12.492,39	100,00	49.969,54
09.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	566.780,88	6,39%	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	8,33	47.212,85	8,37	47.439,56	100,00	566.780,88
	MATERIAIS	3.391.248,61		5,73%	508.687,29	5,73%	508.687,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	38,22%	3.391.248,61
01.00	MATERIAIS EM GERAL	3.391.248,61	38,22%	15,00	508.687,29	15,00	508.687,29		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.391.248,61
	TOTAL	8.872.047,55	100,00%	10,42%	924.725,79	10,48%	929.743,96	5,62%	498.342,10	4,26%	377.972,65	2,01%	178.181,42	1,54%	136.863,24	100,00%	8.872.047,55
	ACUMULADO			72,90%	6.467.667,10	83,38%	7.397.411,06	89,00%	7.895.753,16	93,26%	8.273.725,81	95,26%	8.451.907,22	96,81%	8.588.770,47		