

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 9.928.033,66	DATA: JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)	SERVIÇOS:	R\$ 9.636.009,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 292.024,35	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	01.º PERÍODO		02.º PERÍODO		03.º PERÍODO	
							PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES				1.191.354,65	2,81%	33.504,24	2,92%	34.734,24	16,51%	196.635,51
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO				5.834.359,87	-	-	-	-	6,00%	349.873,25
3.		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)				217.474,45	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)				2.684.844,69	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH						9.928.033,66	0,34%	33.504,24	0,35%	34.734,24	5,50%	546.508,76
							0,34%	33.504,24	0,69%	68.238,48	6,19%	614.747,24

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 9.928.033,66	DATA: JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)	SERVIÇOS:	R\$ 9.636.009,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 292.024,35	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	04.º PERÍODO		05.º PERÍODO		06.º PERÍODO	
							PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES				1.191.354,65	4,40%	52.450,96	9,12%	108.695,31	4,40%	52.450,96
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO				5.834.359,87	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25
3.		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)				217.474,45	-	-	-	-	0,44%	950,00
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)				2.684.844,69	1,62%	43.420,50	18,11%	486.249,79	18,11%	486.249,79
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH						9.928.033,66	4,49%	445.744,71	9,52%	944.818,35	10,16%	1.008.503,93
							10,68%	1.060.491,95	20,20%	2.005.310,30	30,36%	3.013.814,23

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 9.928.033,66	DATA: JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)	SERVIÇOS:	R\$ 9.636.009,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 292.024,35	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	07.º PERÍODO		08.º PERÍODO		09.º PERÍODO	
							PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES				1.191.354,65	4,25%	50.641,42	4,25%	50.641,42	4,25%	50.641,42
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO				5.834.359,87	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25
3.		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)				217.474,45	7,65%	16.635,63	0,94%	2.039,40	2,86%	6.223,11
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)				2.684.844,69	18,11%	486.249,79	10,36%	278.141,73	10,36%	278.141,73
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH						9.928.033,66	9,10%	903.400,09	6,86%	681.297,31	7,30%	724.497,60
							39,46%	3.917.214,32	46,32%	4.598.511,63	53,62%	5.323.009,23

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 9.928.033,66	DATA: JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)	SERVIÇOS:	R\$ 9.636.009,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 292.024,35	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	10.º PERÍODO		11.º PERÍODO		12.º PERÍODO	
							PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES				1.191.354,65	4,25%	50.641,42	4,25%	50.641,42	4,25%	50.641,42
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO				5.834.359,87	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25
3.		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)				217.474,45	48,40%	105.256,92	21,77%	47.352,81	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)				2.684.844,69	10,67%	286.594,36	6,45%	173.197,70	5,48%	147.091,19
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH						9.928.033,66	8,16%	809.979,06	6,26%	621.065,18	6,69%	664.622,12
							61,77%	6.132.988,29	68,03%	6.754.053,47	74,72%	7.418.675,59

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 9.928.033,66	DATA: JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)	SERVIÇOS:	R\$ 9.636.009,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 292.024,35	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	13.º PERÍODO		14.º PERÍODO		15.º PERÍODO	
							PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES				1.191.354,65	4,25%	50.641,42	4,25%	50.641,42	4,25%	50.641,42
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO				5.834.359,87	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25
3.		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)				217.474,45	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)				2.684.844,69	0,03%	691,97	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH						9.928.033,66	4,04%	401.206,64	4,03%	400.514,67	4,03%	400.514,67
							78,77%	7.819.882,23	82,80%	8.220.396,90	86,83%	8.620.911,57

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 9.928.033,66	DATA: JUNHO / 2014
LOCAL: GARARU - SE (GRX)	SERVIÇOS:	R\$ 9.636.009,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 292.024,35	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	16.º PERÍODO		17.º PERÍODO		18.º PERÍODO	
							PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES				1.191.354,65	4,25%	50.641,42	4,25%	50.641,42	4,25%	50.641,42
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO				5.834.359,87	6,00%	349.873,25	6,00%	349.873,25	6,00%	350.265,00
3.		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)				217.474,45	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)				2.684.844,69	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH						9.928.033,66	4,03%	400.514,67	4,03%	400.514,30	4,04%	400.906,42
							90,87%	9.021.426,24	94,90%	9.421.940,54	98,94%	9.822.846,96

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 9.928.033,66	DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)	SERVIÇOS:	R\$ 9.636.009,31	JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 292.024,35	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	19.º PERÍODO		20.º PERÍODO	
							PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES				1.191.354,65	4,41%	52.593,20	4,41%	52.593,20
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO				5.834.359,87	-	-	-	-
3.		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)				217.474,45	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)				2.684.844,69	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH						9.928.033,66	0,53%	52.593,20	0,53%	52.593,20
							99,47%	9.875.440,16	100,00%	9.928.033,36