

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CODEVASF | VALOR: R\$ | | | | | 223.557,91 | abr/18 | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | LOCAL: DISTRITO DO RETIRO - São Francisco - MG | | | | | PRAZO: 180 DIAS | | | |
| ETAPAS/DESCRIÇÃO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 6,30% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,70% | |
| | FINANCEIRO | R\$ 14.087,57 | R\$ 2.346,99 | R\$ 2.346,99 | R\$ 2.346,99 | R\$ 2.346,99 | R\$ 2.346,99 | R\$ 2.352,62 | |
| SUB LEITO E BASE | FISICO | 16,31% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | |
| | FINANCEIRO | R\$ 36.468,08 | R\$ 9.117,02 | R\$ 9.117,02 | R\$ 9.117,02 | R\$ 9.117,02 | R\$ - | R\$ - | |
| IMPRIMAÇÃO | FISICO | 7,64% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,70% | |
| | FINANCEIRO | R\$ 17.081,10 | R\$ 2.845,71 | R\$ 2.845,71 | R\$ 2.845,71 | R\$ 2.845,71 | R\$ 2.845,71 | R\$ 2.852,54 | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) | FISICO | 38,09% | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | FINANCEIRO | R\$ 85.148,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.287,21 | R\$ 21.287,21 | R\$ 21.287,21 | R\$ 21.287,21 | |
| MEIO FIO | FISICO | 16% | | | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | FINANCEIRO | R\$ 36.466,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.233,35 | R\$ 9.116,67 | R\$ 9.116,67 | |
| CALÇADA | FISICO | 15,35% | | | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | FINANCEIRO | R\$ 34.305,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.152,83 | R\$ 8.576,41 | R\$ 8.576,41 | |
| TOTAL | FISICO | 100% | 6,40% | 6,40% | 15,92% | 24,08% | 15,92% | 15,93% | |
| | FINANCEIRO | R\$ 223.557,91 | R\$ 14.309,72 | R\$ 14.309,72 | R\$ 35.596,93 | R\$ 53.830,27 | R\$ 35.596,58 | R\$ 26.492,37 | |

| | |
|--|--------------|
| | OBSERVAÇÕES: |
|--|--------------|


Lucinete do Rosário Santos
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
 CODEVASF - 1ª SR / GRD / UEP

FL.: _____
 PROC.: 0330/8-12
 UBRSA - 1ª GRD