



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2620140009439  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO FEREZ FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO FEREZ FILHO  
Registro: 600488117-SP  
Título Profissional: Engenheiro Civil  
Número ART: 92221220110810468, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO, Registrada em: 28/07/2011 Baixada em: 08/09/2014  
Forma de Registro: INICIAL  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: GERON CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
Contratante: GAFISA S/A  
Endereço: CNPJ: 01.545.826/0001-07, No.:  
Complemento: Bairro: PAIS: BRASIL  
Cidade: Celebrado em: 21/06/2011  
Valor do Contrato: R\$ 238.800,00  
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO  
Endereço da Obra/serviço: RUA ANGA, No.: 894  
Complemento: Bairro: Vila formosa, PAIS: BRASIL  
Cidade: São Paulo, UF: SP CEP: 03360000, PAIS: BRASIL  
Data de início: 15/08/2011 Conclusão Efetiva: 29/09/2011, Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: CPF/CNPJ:  
Proprietário: Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, REDE DE AGUA, 322,00 METRO, EXECUÇÃO DE OBRA, Obs:  
Prolongamento de Rede de Agua - Tubo de F.F. - DN 150mm.

Informações Complementares  
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140009439  
08/09/2014 14:00:26  
3T0CIC33FNAK3BF

Téc. Genaro São Marcos Lopes  
CREASP 5062526566  
Chefe UCI SUL - Reg. nº 0266



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração. A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 C.JTOS, 11 E 12 VILA OLÍMPIA S Paulo-SP, CEP 04548-000  
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**ATESTADO**



A empresa GAFISA S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 01.545.826/0001-07, ATSTA para os devidos fins de direito, que a empresa Geron Construções & Comércio Ltda, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 07.101.027/000-10, no período de 15/08/2011 a 29/09/2011, realizou as obras de Execução de Prolongamento de Rede de Água – Empreendimento – sito Rua Angá, 894, Vila Formosa - SP – conforme abaixo relacionado:

Valor do Contrato: R\$ 238.800,00

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

**Demolições/Remoções/Segurança**

- Demolição de pavimentação asfáltica.....193,20m<sup>2</sup>
- Tapume para fechamento.....708,40m<sup>2</sup>

**Abertura de vala**

- Locação de obra e cadastro/projeto.....322,00m
- Escavação mecânica de 2,00m de profundidade exceto rocha.....212,52m<sup>3</sup>
- Escoramento tipo pontaleado.....708,40m<sup>2</sup>
- Reaterro compactado.....196,51m<sup>3</sup>
- Remoção de material excedente até 1,0km.....39,50m<sup>3</sup>
- Bloco de ancoragem.....5,00un
- Lastro de brita.....9,66 m<sup>3</sup>
- Dispositivo de proteção p/ registro em t.ceram.....2,00un

**Assentamento e fornecimento de tubos e peças**

- Tubo ponta e bolsa, JGS classe K7 de FcF DN=150mm.....322,00un
- Tampa de FcF p/registro fornecimento e assentamento.....2,00un
- Curva de 45° c/bolsas FcF DN=150mm.....1,00un
- Curva de 90° c/bolsas JGS FcF DN=150mm.....2,00un
- Curva de 90° c/bolsas JGS FcF DN=80mm.....1,00un
- Registro de gaveta c/flanges série métrica chata c/cabecote jnt elástica DN=150mm.....3,00un
- Tubo com pontas L=0,70 M DN=300 PVC PP.....1,00m
- Luva de correr junta mecânica DN=75mm.....2,00un
- Luva junta mecânica DN=150mm.....1,00un
- Te tripartida DN=250x150mm.....1,00un





- Redução com ponta e bolsa, junta elástica DN=150x80mm PN-10.....4,00un
- Te c/bolsa junta elástica DN=150x80mm.....1,00un
- Redução com ponta e bolsa, junta elástica DN=80x75mm.....4,00un
- Registro de gaveta c/ flanges e cabecote junta elástica DN=80mm.....1,00un
- Tubo ponta e bolsa de F.F. DN=80mm.....1,00un
- Tubo ponta e flange L=0,50m PN-10 DN=80mm.....1,00un
- Te c/bolsas junta elástica DN=150mm F.F. ....3,00un
- Extremidade flange e ponta L=250mm DN=80mm.....1,00un
- Extremidade flange e ponta L=360mm DN=150mm.....1,00un
- Curva 11.15° c/bolsas junta elástica DN=150mm.....2,00un
- Acessórios para flange DN=80mm F.F. ....2,00cj
- Tampão de F.F. padrão Sabesp DN=600mm.....2,00un
- Furo em carga.....1,00gb

**Pavimentação.**

- Reposição de pavimentação asfáltica.....644,00m<sup>2</sup>

**Serviços Complementares**

- Caixa de descarga.....1,00gb
- Limpeza permanente e final.....1,00gb

As obras de rede de água foram executadas e concluídas conforme o contratado e de acordo com a autorização, supervisão e fiscalização da contratante – GAFISA S.A, e fiscalização SABESP, sendo que os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engº Antonio Feres Filho – Crea 060048.811-7 SP.

São Paulo, 06 de janeiro de 2014.

Responsável Técnico

Ernesto Matuzo Ianaquivara

CREA:194046D

Página 2 de 2 - 26/11/2013

Unidade Rio de Janeiro: Av. das Américas, 500  
Bloco 19 - 102 - Barra da Tijuca  
CEP 22640-100 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Escritório Central: Av. Nações Unidas, 8501  
19º andar - Eldorado Business Tower - Pinheiros  
CEP 054250 - 070 - São Paulo - SP - Brasil



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE  
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA  
DATA PELO CREA-SP SOB  
Nº. 262014009439  
SÃO PAULO, 08/09/14

Daniel Ferreira L. Mendes  
Agente Administrativo - pag. 4046  
UOI SUL CREA

