

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Aferivo Técnico do profissional ANTONIO FERREZ FILHO referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO FERREZ FILHO  
 Registro: 60048817-SP  
 Título Profissional: Engenheiro Civil  
 Número ART: 92221220120826078. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO. Registrada em: 02/08/2012Baixada em: 08/09/2014  
 Forma de Registro: INICIAL  
 Participação Técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa Contratada: GERON CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.  
 Contratante: Brookfield Sao Paulo Empreend. Imob. S.A.  
 CNPJ: 58.877.812/0001-08  
 Complemento: TORRE 3, 1º E 2º ANDAR  
 Cidade: São Paulo  
 UF: SP CEP: 09060050. PAIS: BRASIL  
 Celebrado em: 16/07/2012  
 Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 511.955,00  
 Tipo de contratante:  
 Endereço da Obra/serviço: RUA XINGU  
 Complemento: VILA VAL PARAISO  
 Bairro: VILA VAL PARAISO  
 UF: SP CEP: 09060050. PAIS: BRASIL  
 Data de início: 06/08/2012 Conclusão Efetiva: 05/09/2012  
 Finalidade: OUTRO  
 Proprietário:  
 Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, REDE DE AGUA, 763,00 METRO, EXECUCAO DE OBRA. Obs:  
 Execução de obra de Prolongamento de Rede de água - DN=150mm F.F. extensão = 516,00m, DN=100mm PVC CLASS 20  
 extensão = 234,00m e DN=75mm extensão = 13,00m.

Informações Complementares  
 "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aferivo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aferivo Técnico No. 2620140009440  
 08/09/2014 14:09:22  
 xa3kyva1TtG5z3

*Assinatura*  
 Tte. Gen. São Marcos Lopes  
 CREA-SP 5062526566  
 Chefe UGI SUL - Reg. nº 0266



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.  
 A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
 A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
 Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 C.JTOS. 11 E 12 VILA OLIMPIA S Paulo-SP, CEP 04548-000  
 Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





## ATESTADO

A empresa BROOKFIELD S.P EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 58.877.812/0001-08, ATESTA para os devidos fins de direito, que a empresa Geron Construções & Comércio Ltda, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 07.101.027/000-10, no período de 06/08/2012 a 05/09/2012, realizou as obras de Execução de Prolongamento de Rede de Água – Empreendimento – sítio Rua Xingu, 989 – Vila Val Paraíso – Santo André - SP – conforme abaixo relacionado:

Valor do Contrato.....R\$ 511.955,00

### SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Demolições/Remoções/Segurança
  - Demolição de pavimentação asfáltica.....1678,60m²
  - Tapume para fechamento.....381,50m²

### Abertura de vala

- Locação de obra e cadastro/projeto.....763,00m
- Escavação mecânica de 2,00m de profundidade exceto rocha.....419,65m³
- Escoramento pontaleado.....1678,60m²
- Reaterro compactado.....425,96m³
- Remoção de material excedente até 1,0Km.....267,65m³
- Bloco de ancoragem.....9,00un
- Envoltória de areia.....152,60 m³
- Dispositivo de proteção p/ registro em t.cerâm.....3,00un

### Assentamento e fornecimento de tubos e peças

- Tubo ponta e bolsa, JGS classe K7 de Fº DN=150mm.....516,00un
- Tubo ponta e bolsa, PVC CLASSE 20 DN=100mm.....234,00un
- Tubo ponta e bolsa, PVC CLASSE 20 DN=75mm.....13,00un
- Tapa de Fº p/registro padrão Semasa.....2,00un
- Curva de 22º30 c/bolsas Fº DN=150mm.....1,00un
- Curva de 90º c/bolsas Fº DN=150mm.....2,00un
- Curva de 45º c/bolsas Fº DN=150mm.....1,00un
- Curva de 45º c/bolsas PVC DN=100mm.....1,00un
- Curva de 90º c/bolsas PVC DN=100mm.....1,00un
- Registro de Gaveta c/Flanges série métrica chata c/ cabegote junta elástica Ø150mm.....1,00un
- Registro de Gaveta c/bolsas série métrica chata c/ cabegote junta elástica Ø75mm.....1,00un
- Luva junta mecânica Fº DN=80mm.....1,00un
- Luva junta mecânica Fº DN=150mm.....1,00un
- Adaptador Fº x PVC DN=100mm.....1,00un
- Adaptador Fº x PVC DN=75mm.....1,00un
- Te c/bolsa junta elástica Fº Ø150mm.....1,00un
- Te c/bolsa junta elástica Fº Ø150x100mm.....1,00un
- Te c/bolsa junta elástica Fº Ø80mm.....2,00un

Página 1 de 2

*[Assinatura]*

