

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 1, RANCHO ALEGRE, SÃO SEBASTIÃO/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.650	188.961	-3.00	0+0.000			189.040	189.029	0.011	2.650	188.961	-3.00
-2.650	188.951	-3.00	1+0.000			189.030	189.100	-0.069	2.650	188.951	-3.00
-2.650	188.941	-3.00	2+0.000			189.020	189.083	-0.062	2.650	188.941	-3.00
-2.650	188.931	-3.00	3+0.000			189.010	189.094	-0.083	2.650	188.931	-3.00
-2.650	188.921	-3.00	4+0.000			189.000	189.079	-0.078	2.650	188.921	-3.00
-2.650	188.911	-3.00	5+0.000			188.990	189.022	-0.031	2.650	188.911	-3.00
-2.650	188.901	-3.00	6+0.000			188.980	188.935	0.045	2.650	188.901	-3.00
-2.650	188.891	-3.00	7+0.000			188.970	189.050	-0.080	2.650	188.891	-3.00
-2.650	188.881	-3.00	8+0.000			188.960	189.077	-0.117	2.650	188.881	-3.00
-2.650	188.871	-3.00	9+0.000			188.950	188.999	-0.049	2.650	188.871	-3.00
-2.650	188.861	-3.00	10+0.000			188.940	189.121	-0.180	2.650	188.861	-3.00
-2.650	188.851	-3.00	11+0.000			188.930	189.013	-0.083	2.650	188.851	-3.00
-2.650	188.841	-3.00	12+0.000			188.920	189.015	-0.095	2.650	188.841	-3.00
-2.650	188.831	-3.00	13+0.000			188.910	189.120	-0.210	2.650	188.831	-3.00
-2.650	188.828	-3.00	13+6.414			188.907	189.088	-0.181	2.650	188.828	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 2, RANCHO ALEGRE, SÃO SEBASTIÃO/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.650	188.948	-3.00	0+0.000			189.028	189.248	-0.220	2.650	188.948	-3.00
-2.650	188.958	-3.00	1+0.000			189.038	189.081	-0.043	2.650	188.958	-3.00
-2.650	188.968	-3.00	2+0.000			189.048	189.024	0.024	2.650	188.968	-3.00
-2.650	188.976	-3.00	2+14.994			189.055	189.233	-0.178	2.650	188.976	-3.00