

NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍEDOS
RUA SANTA ISABEL, POV. MARITUBA DO PEIXE, PENEDO/AL

	Lado Esquerdo					Eixo					Lado Direito				
Estaca	FIM_GUIA		BORDO_PISTA			Cota Terraplenagem	Cota Terreno	Cota Vermelha	Cota Projeto		BORDO_PISTA			FIM_GUIA	
	Afast.	Cota	Afast.	Cota	(%)						Afast.	Cota	(%)	Afast.	Cota
0+0.000	-3.350	19.040	-3.000	18.890	-3.00	18,766	18,766	0,000	18,986		3.050	18.899	-3.00	3.049	19.049
1+0.000	-2.650	20.194	2.500	20.044	-3.00	19,899	19,882	-0,017	20,119		2.500	20.044	-3.00	2.650	20.194
1+19.565	-2.650	21.303	2.500	21.153	-3.00	21,008	21,209	0,201	21,228		2.500	21.153	-3.00	2.650	21.303
2+0.000	-2.650	21.328	2.500	21.178	-3.00	21,033	21,253	0,220	21,253		2.500	21.178	-3.00	2.650	21.328
2+19.972	-2.650	23.407	2.500	23.257	-3.00	23,112	23,169	0,057	23,332		2.500	23.257	-3.00	2.650	23.407
3+0.000	-2.650	23.410	2.500	23.260	-3.00	23,115	23,172	0,057	23,335		2.500	23.260	-3.00	2.650	23.410
4+0.000	-2.650	25.493	2.500	25.343	-3.00	25,198	25,418	0,220	25,418		2.500	25.343	-3.00	2.650	25.493
4+0.608	-2.650	25.566	2.500	25.416	-3.00	25,271	25,498	0,227	25,491		2.500	25.416	-3.00	2.650	25.566
5+0.000	-2.650	27.917	2.500	27.767	-3.00	27,622	27,842	0,220	27,842		2.500	27.767	-3.00	2.650	27.917
6+0.000	-2.650	29.250	2.500	29.100	-3.00	28,955	29,169	0,214	29,175		2.500	29.100	-3.00	2.650	29.250
7+0.000	-2.650	30.583	2.500	30.433	-3.00	30,288	30,508	0,220	30,508		2.500	30.433	-3.00	2.650	30.583
8+0.000	-2.650	32.306	2.500	32.157	-3.00	32,012	32,143	0,131	32,232		2.500	32.157	-3.00	2.650	32.307
8+7.807	-2.650	32.979	2.500	32.829	-3.00	32,684	32,791	0,107	32,904		2.500	32.830	-3.00	2.650	32.979
9+0.000	-2.650	34.030	2.500	33.880	-3.00	33,735	34,038	0,303	33,955		2.500	33.880	-3.00	2.650	34.030
10+0.000	-2.650	35.754	2.500	35.604	-3.00	35,459	35,600	0,141	35,679		2.500	35.604	-3.00	2.650	35.754
11+0.000	-2.650	37.478	2.500	37.328	-3.00	37,183	37,541	0,358	37,403		2.500	37.328	-3.00	2.650	37.478
12+0.000	-2.650	39.202	2.500	39.052	-3.00	38,907	39,430	0,523	39,127		2.500	39.052	-3.00	2.650	39.202
12+10.867	-2.650	40.139	2.500	39.989	-3.00	39,844	40,064	0,220	40,064		2.500	39.989	-3.00	2.650	40.139

