

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 1 - LOTE 6, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.650	223.168	-3.00	0+0.000			223.247	223.247	0.000	2.650	223.168	-3.00
-2.650	222.735	-3.00	1+0.000			222.815	222.815	0.000	2.650	222.735	-3.00
-2.650	221.798	-3.00	2+0.000			221.878	221.878	0.000	2.650	221.798	-3.00
-2.650	220.597	-3.00	3+0.000			220.676	220.676	0.000	2.650	220.597	-3.00
-2.650	219.240	-3.00	4+0.000			219.319	219.296	0.023	2.650	219.240	-3.00
-2.650	217.718	-3.00	5+0.000			217.797	217.797	0.000	2.650	217.718	-3.00
-2.650	215.720	-3.00	6+0.000			215.800	215.800	0.000	2.650	215.720	-3.00
-2.650	214.564	-3.00	7+0.000			214.643	214.643	0.000	2.650	214.564	-3.00
-2.650	214.541	-3.00	8+0.000			214.620	214.620	0.000	2.650	214.541	-3.00
-2.650	215.881	-3.00	9+0.000			215.961	215.961	0.000	2.650	215.881	-3.00
-2.650	217.775	-3.00	10+0.000			217.854	217.852	0.002	2.650	217.775	-3.00
-2.650	220.194	-3.00	11+0.000			220.274	220.274	0.000			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 2 - LOTE 6, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.950	225.873	-3.00	0+3.165			225.960	225.991	-0.030	2.950	225.873	-3.00
-2.950	225.888	-3.00	1+0.000			225.976	225.998	-0.022	2.950	225.888	-3.00
-2.950	225.726	-3.00	2+0.000			225.815	225.833	-0.018	2.950	225.726	-3.00
-2.950	225.605	-3.00	3+0.000			225.694	225.739	-0.046	2.950	225.605	-3.00
-2.950	225.484	-3.00	4+0.000			225.572	225.601	-0.028	2.950	225.484	-3.00
-2.950	225.363	-3.00	5+0.000			225.451	225.551	-0.100	2.950	225.363	-3.00
-2.950	225.203	-3.00	6+0.000			225.291	225.391	-0.100	2.950	225.203	-3.00
-2.950	225.057	-3.00	7+0.000			225.145	225.245	-0.100	2.950	225.057	-3.00
-2.950	224.955	-3.00	7+16.335			225.043	225.144	-0.100	2.950	224.955	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 3 - LOTE 6, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.750	225.055	-3.00	0+3.151			225.138	225.282	-0.144	2.750	225.055	-3.00
-2.750	224.643	-3.00	1+0.000			224.726	224.901	-0.175	2.750	224.643	-3.00
-2.750	224.055	-3.00	2+0.000			224.137	224.137	0.000	2.750	224.055	-3.00
-2.750	223.116	-3.00	3+0.000			223.199	223.199	0.000	2.750	223.116	-3.00
-2.750	221.571	-3.00	4+0.000			221.654	221.654	0.000	2.750	221.571	-3.00
-2.750	220.342	-3.00	5+0.000			220.424	220.424	0.000	2.750	220.342	-3.00
-2.750	218.468	-3.00	6+0.000			218.550	218.550	0.000	2.750	218.468	-3.00
-2.750	217.551	-3.00	6+8.175			217.634	217.854	-0.220	2.750	217.551	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 4 - LOTE 6, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.650	221.575	-3.00	0+3.340			221.654	221.751	-0.096	2.650	221.575	-3.00
-2.650	221.678	-3.00	1+0.000			221.758	221.758	0.000	2.650	221.678	-3.00
-2.650	221.558	-3.00	2+0.000			221.638	221.674	-0.036	2.650	221.558	-3.00
-2.650	221.254	-3.00	3+0.000			221.333	221.333	0.000	2.650	221.254	-3.00
-2.650	220.793	-3.00	4+0.000			220.872	220.673	0.200	2.650	220.793	-3.00
-2.650	220.332	-3.00	5+0.000			220.412	220.412	0.000	2.650	220.332	-3.00
-2.650	219.703	-3.00	6+0.000			219.782	219.737	0.045	2.650	219.703	-3.00
-2.650	219.073	-3.00	7+0.000			219.153	219.153	0.000	2.650	219.073	-3.00
-2.650	218.400	-3.00	8+0.000			218.480	218.480	0.000	2.650	218.400	-3.00
-2.650	217.960	-3.00	9+0.000			218.039	218.039				

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 5 - LOTE 6, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-3.150	220.612	-3.00	0+3.300			220.707	220.577	0.130	3.150	220.612	-3.00
-3.150	219.220	-3.00	1+0.000			219.314	219.314	0.000	3.150	219.220	-3.00
-3.150	217.006	-3.00	2+0.000			217.100	217.100	0.000	3.150	217.006	-3.00
-3.150	215.874	-3.00	3+0.000			215.968	215.968	0.000	3.150	215.874	-3.00
-3.150	215.294	-3.00	4+0.000			215.389	215.389	0.000	3.150	215.294	-3.00
-3.150	215.064	-3.00	5+0.000			215.159	215.159	0.000	3.150	215.064	-3.00
-3.150	214.872	-3.00	5+12.017			214.966	214.966	0.000	3.150	214.872	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 6 - LOTE 6, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.650	224.574	-3.00	0+3.296			224.653	224.638	0.016	2.650	227.496	-3.00
-2.650	224.536	-3.00	1+0.000			224.615	224.590	0.025	2.650	227.321	-3.00
-2.650	224.196	-3.00	2+0.000			224.276	224.276	0.000	2.650	227.147	-3.00
-2.650	223.793	-3.00	3+0.000			223.873	223.873	0.000	2.650	226.790	-3.00
-2.650	223.412	-3.00	4+0.000			223.492	223.492	0.000	2.650	226.394	-3.00
-2.650	223.240	-3.00	5+0.000			223.319	223.319	0.000	2.650	225.944	-3.00
-2.650	222.926	-3.00	6+0.000			223.006	223.006	0.000	2.650	225.447	-3.00
-2.650	222.721	-3.00	6+4.955			222.800	222.814	-0.014	2.650	225.218	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 7 - LOTE 6, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-3.150	227.496	-3.00	0+0.000			227.590	227.590	0.000	3.150	227.496	-3.00
-3.150	227.321	-3.00	1+0.000			227.416	227.623	-0.207	3.150	227.321	-3.00
-3.150	227.147	-3.00	2+0.000			227.241	227.241	0.000	3.150	227.147	-3.00
-3.150	226.790	-3.00	3+0.000			226.884	226.884	0.000	3.150	226.790	-3.00
-3.150	226.394	-3.00	4+0.000			226.489	226.489	0.000	3.150	226.394	-3.00
-3.150	225.944	-3.00	5+0.000			226.038	226.038	0.000	3.150	225.944	-3.00
-3.150	225.447	-3.00	6+0.000			225.541	225.541	0.000	3.150	225.447	-3.00
-3.150	225.218	-3.00	7+0.000			225.312	225.312	0.000	3.150	225.218	-3.00
-3.150	224.806	-3.00	8+0.000			224.900	224.900	0.000	3.150	224.806	-3.00
-3.150	224.550	-3.00	9+0.000			224.644	224.603				