

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba														
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas														
REFORMA DO CENTRO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª CIG														
DATA-BASE: FEVEREIRO/2019 SEM DESONERAÇÃO														
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS														
Total (R\$)														
4.357.703,19														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	LOCALIZAÇÃO	Total R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	INSTALAÇÕES, SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 763.878,59	R\$ 114.319,45	R\$ 88.935,14	R\$ 55.711,01	R\$ 55.711,01	R\$ 55.711,01	R\$ 55.711,01	R\$ 55.711,01	R\$ 55.711,01	R\$ 55.711,01	R\$ 55.711,01	R\$ 55.711,01	R\$ 59.224,89
2	RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS VESTIÁRIOS, GALPÃO DE REPRODUÇÃO / CAIXA D'ÁGUA EXTERNA, TANQUES DE CONCRETO, REFORMA DO 4º TANQUE DE SOLO E TANQUES DE SOLO PRÓXIMOS AO GALPÃO DE REPRODUÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ÁGUA DE SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÕES E DRENAGEM, GALPÃO DE REVERSÃO, ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO	R\$ 2.350.376,60	R\$ 117.518,83	R\$ 188.030,13	R\$ 188.030,13	R\$ 235.037,66	R\$ 235.037,66	R\$ 352.556,49	R\$ 352.556,49	R\$ 235.037,66	R\$ 117.518,83	R\$ 117.518,83	R\$ 117.518,83	R\$ 94.015,06
3	EXECUÇÃO DE POÇO PROFUNDO	R\$ 69.136,36				R\$ 69.136,36								
4	REDE ELÉTRICA/SEGURANÇA	R\$ 518.963,77	R\$ 43.246,98	R\$ 43.246,98	R\$ 43.246,98	R\$ 43.246,98	R\$ 43.246,98	R\$ 43.246,98	R\$ 43.246,98	R\$ 43.246,98	R\$ 43.246,98			R\$ 129.740,94
5	FORNECIMENTOS	R\$ 655.347,87	R\$ 32.767,39	R\$ 32.767,39	R\$ 32.767,39	R\$ 32.767,39	R\$ 98.302,18	R\$ 98.302,18	R\$ 78.641,74	R\$ 65.534,79	R\$ 52.427,83	R\$ 52.427,83	R\$ 52.427,83	R\$ 26.213,91
Total mês			R\$ 307.852,65	R\$ 352.979,65	R\$ 319.755,51	R\$ 435.899,41	R\$ 432.297,83	R\$ 549.816,66	R\$ 530.156,23	R\$ 399.530,44	R\$ 268.904,65	R\$ 225.657,67	R\$ 225.657,67	R\$ 309.194,81
Total acumulado			R\$ 307.852,65	R\$ 660.832,30	R\$ 980.587,81	R\$ 1.416.487,22	R\$ 1.848.785,05	R\$ 2.398.601,71	R\$ 2.928.757,94	R\$ 3.328.288,38	R\$ 3.597.193,03	R\$ 3.822.850,70	R\$ 4.048.508,38	R\$ 4.357.703,19
% mês			7,06%	8,10%	7,34%	10,00%	9,92%	12,62%	12,17%	9,17%	6,17%	5,18%	5,18%	7,10%
% acumulado			7,06%	15,16%	22,50%	32,51%	42,43%	55,04%	67,21%	76,38%	82,55%	87,73%	92,90%	100,00%