FOR 1801-5-AFS - OR-CRO

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA	OBJETO
04/09/18	Serviços de Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais nos Municípios da Área de Atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado de Alagoas. Estimativa para 2.000Km em 18 meses de execução
BDI MATERIAIS: 20,97	
BDI MAT/EQUIP: 14,02	
REGIME DE ENCARGOS: NÃO DESONERADO	Orçamento conforme § 2º do artigo 31 da Lei 13.303/2016 e artigos 3º e 4º do Decreto 7.983/2013
DATA BASE: jul-18	
VALOR GLOBAL (R$): 17.539.020,67	

	PERÍODOS (MESES) - PARCIAIS (R$ - %)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARCELA NO PERÍODO (R$)	515.284,88	731.474,04	684.784,88	684.784,88	947.663,19	854.284,88	854.284,88	947.663,19	1.023.784,88	1.023.784,88	1.023.784,88	1.117.163,19
REPRESENTAÇÃO PARCELA SOBRE O TOTAL (%)	2,94%	4,17%	3,90%	3,90%	5,40%	4,87%	4,87%	5,40%	5,84%	5,84%	5,84%	6,37%
PARCIAL ACUMULADO (R$)	515.284,88	1.246.758,92	1.931.543,80	2.616.328,68	3.563.991,87	4.418.276,75	5.272.561,63	6.220.224,82	7.244.009,70	8.267.794,58	9.291.579,46	10.408.742,65
REPRESENTAÇÃO ACUMULADO SOBRE O TOTAL (%)	2,94%	7,11%	11,01%	14,92%	20,32%	25,19%	30,06%	35,47%	41,30%	47,14%	52,98%	59,35%

DETALHAMENTO

ETAPAS			PERÍODOS (MESES) - PARCIAIS (% - R$)											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES APLICADOS % - R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		10,00%			20,00%			20,00%				20,00%
		466.891,56	-	46.689,16	-	-	93.378,31	-	-	93.378,31	-	-	-	93.378,31
2	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100,00%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		16.950.000,00	508.500,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
3	Veículo para a fiscalização do contrato	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		122.129,06	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88
		-												
		-												
		-												
		-												
		-												

FOR 1801-5-AFS - OR-CRO

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	DATA	OBJ
	04/09/18	Serviços de Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais nos Municípios da Áre
	BDI MATERIAIS	Estimativa para 2.000Km em 18 meses de execução
	20,97	
	BDI MAT/EQUIP	
	14,02	
REGIME DE ENCARGOS	DATA BASE	Orçamento conforme § 2º do artigo 31 da Lei 13
NÃO DESONERADO	jul-18	
VALOR GLOBAL (R$)	17.539.020,67	PERÍODOS (MESES)

	13	14	15	16	17	18
PARCELA NO PERÍODO (R$)	1.023.784,88	1.193.284,88	1.193.284,88	1.286.663,19	1.193.284,88	1.239.975,26
REPRESENTAÇÃO PARCELA SOBRE O TOTAL (%)	5,84%	6,80%	6,80%	7,34%	6,80%	7,07%
PARCIAL ACUMULADO (R$)	11.432.527,53	12.625.812,41	13.819.097,29	15.105.760,48	16.299.045,36	17.539.020,62
REPRESENTAÇÃO ACUMULADO SOBRE O TOTAL (%)	65,18%	71,99%	78,79%	86,13%	92,93%	100,00%

DETALHAMENTO

ETAPAS			PERÍODOS (MESES)					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES APLICADOS % - R$	13	14	15	16	17	18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				20,00%		10,00%
		466.891,56	-	-	-	93.378,31	-	46.689,16
2	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
		16.950.000,00	1.017.000,00	1.186.500,00	1.186.500,00	1.186.500,00	1.186.500,00	1.186.500,00
3	Veículo para a fiscalização do contrato	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		122.129,06	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.784,88	6.786,10
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						